

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO												
Obra: CRAS BOZANO			Endereço: RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK									
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANO			Cidade: BOZANO									
ITEM	ORÇAMENTO	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3	Etapas 4	Etapas 5	Etapas 6	Etapas 7	Etapas 8	Etapas 9	Etapas 10	TOTAL ACUMULADO
1. FUNDAÇÕES	R\$ 96.618,37	R\$ 48.309,19	R\$ 48.309,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.618,37
2. PISO DE CONCRETO H=6cm	R\$ 21.066,93	R\$ 0,00	R\$ 21.066,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.066,93
3. IMPERMEABILIZAÇÕES PISOS ÁREAS MOLHADAS / ALICERCES	R\$ 5.890,40	R\$ 0,00	R\$ 5.890,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.890,40
4. SUPERESTRUTURA - VIGAS/PILARES/LAJES	R\$ 148.342,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.171,15	R\$ 74.171,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.342,29
5. DIVISÓRIAS LEVES E DE ALVENARIA	R\$ 66.148,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.844,62	R\$ 36.381,80	R\$ 0,00	R\$ 1.984,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.937,85	R\$ 0,00	R\$ 66.148,73
6. COBERTURA	R\$ 74.813,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.369,79	R\$ 11.222,10	R\$ 11.222,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.813,98
7. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS DE PAREDES / CERÂMICA	R\$ 69.682,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.809,71	R\$ 20.904,86	R\$ 6.968,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.682,85
8. ESQUADRIAS	R\$ 46.556,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.933,73	R\$ 0,00	R\$ 18.622,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.556,22
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 60.263,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.436,94	R\$ 8.436,94	R\$ 8.436,94	R\$ 8.436,94	R\$ 8.436,94	R\$ 8.436,94	R\$ 9.642,22	R\$ 60.263,86
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.738,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.683,42	R\$ 6.683,42	R\$ 6.683,42	R\$ 6.683,42	R\$ 6.683,42	R\$ 6.683,42	R\$ 7.638,19	R\$ 47.738,71
11. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.858,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,11	R\$ 1.858,11
12. PINTURA	R\$ 46.948,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.863,72	R\$ 14.084,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.948,17
13. REVESTIMENTOS ESPECIAIS / FORROS / PISOS	R\$ 72.200,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.440,16	R\$ 28.880,33	R\$ 21.660,25	R\$ 7.220,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.200,82
14. ACESSO VEÍCULOS / CIRCULAÇÃO VEÍCULOS / GARAGENS / ESTACIONAMENTO	R\$ 41.864,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.118,42	R\$ 16.745,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.864,03
15. RAMPA ACESSIBILIDADE	R\$ 12.925,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.047,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.877,62	R\$ 0,00	R\$ 12.925,40
16. PASSEIO PÚBLICO	R\$ 5.596,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.596,55	R\$ 5.596,55
17. PAISAGISMO / MASTRO BANDEIRAS	R\$ 5.923,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.923,33	R\$ 0,00	R\$ 5.923,33
18. CERCAMENTO DE LOTE	R\$ 19.451,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.451,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.451,57
19. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	R\$ 2.100,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,08	R\$ 2.100,08
Total da Etapa	R\$ 845.990,40	R\$ 48.309,19	R\$ 75.266,52	R\$ 94.015,76	R\$ 178.043,09	R\$ 111.091,68	R\$ 106.045,83	R\$ 101.731,03	R\$ 71.792,99	R\$ 32.859,16	R\$ 26.835,15	R\$ 845.990,40
Percentual da Etapa		5,71%	8,90%	11,11%	21,05%	13,13%	12,54%	12,03%	8,49%	3,88%	3,17%	100,00%
Total Acumulado		R\$ 48.309,19	R\$ 123.575,70	R\$ 217.591,46	R\$ 395.634,56	R\$ 506.726,24	R\$ 612.772,07	R\$ 714.503,10	R\$ 786.296,09	R\$ 819.155,25	R\$ 845.990,40	
Percentual Acumulado		5,71%	14,61%	25,72%	46,77%	59,80%	72,43%	84,46%	92,94%	96,83%	100,00%	