

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS PAVIMENTO ASFÁLTICO - LARG. PISTA 12,00m BAIRRO IMIGRANTE	DATA : 14/04/2026		BDI : 24,23%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SICRO NOVO	2026/01	-	-
			SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	111,95%	69,29%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
DESCRIÇÃO:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS BAIRRO IMIGRANTE ÁREA: 517,00 x 12,00 = 6.204,00 m² TRECHO: ENTRE A VIA MARGINAL NORTE DA BR 386 E A RUA HENRIQUE OTTO SCHERER					
LOCAL:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS BAIRRO IMIGRANTE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/RS GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS - IMPLANTAÇÃO DE OBRA	36.517,50	35,00 %	30,00 %	35,00 %	100,00 %
			12.781,13	10.955,25	12.781,12	36.517,50
2	TERRAPLENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	408.021,56	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			204.010,78	204.010,78		408.021,56
3	MICRODRENAGEM	550.872,81	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			275.436,41	275.436,40		550.872,81
4	PAVIMENTAÇÃO	895.491,54		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				358.196,62	537.294,92	895.491,54
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	30.655,87			100,00 %	100,00 %
					30.655,87	30.655,87
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	5.234,36			100,00 %	100,00 %
					5.234,36	5.234,36
1.926.793,64			492.228,32	848.599,05	585.966,27	1.926.793,64
			492.228,32	1.340.827,37	1.926.793,64	