



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGEN	REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª E1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	REF. COMP. HOSPITALAR - IMAGENOL	2.969.203,34	% Período:	0,50%	0,92%	4,99%	15,84%	16,38%	16,05%	13,47%	15,51%	9,57%	6,78%		
1.1.	PROJETOS EXECUTIVOS E REVISÕES	42.063,89	% Período:	35,00%	65,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.974,85	% Período:			40,81%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	20,70%	20,70%	3,75%		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	376.512,98	% Período:			4,98%	16,08%	16,59%	16,24%	13,62%	15,77%	9,77%	6,95%		
1.4.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	46.202,34	% Período:			65,00%	35,00%								
1.5.	ESTRUTURA	203.741,75	% Período:			35,00%	65,00%								
1.6.	PAREDES E PAINELIS	229.520,87	% Período:				14,00%	22,60%	18,80%		14,80%	14,80%	15,00%		
1.7.	PISO	169.588,34	% Período:				14,00%	22,60%	18,80%	16,20%	33,10%	30,70%	20,00%		
1.8.	FORRO	51.460,31	% Período:							30,00%	40,00%	30,00%			
1.9.	ESQUADRIAS	114.727,25	% Período:									50,00%	50,00%		
1.10.	COBERTURA	88.235,08	% Período:								50,00%	50,00%			
1.11.	REDE DE GÁS MEDICINAL	312.100,70	% Período:				15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%				
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	93.616,11	% Período:				12,50%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	12,50%			
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	122.169,19	% Período:				12,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,50%		
1.14.	CLIMATIZAÇÃO	1.018.657,16	% Período:				15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%				
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	31.632,52	% Período:										100,00%		

Total: R\$ 2.969.203,34			%:	0,50%	0,92%	4,99%	15,84%	16,38%	16,05%	13,47%	15,51%	9,57%	6,78%		
Período:	Repasso:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!		
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	14.722,36	27.341,53	148.240,12	470.287,02	486.494,30	476.454,72	399.813,66	460.439,86	284.042,47	201.367,30				
Acumulado:	%:	0,50%	1,42%	6,41%	22,25%	38,63%	54,68%	68,14%	83,65%	93,22%	100,00%				
	Repasso:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!				
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	14.722,36	42.063,89	190.304,01	660.591,03	1.147.085,33	1.623.540,05	2.023.353,71	2.483.793,57	2.767.836,04	2.969.203,34				

BENTO GONÇALVES/RS

Local

quinta-feira, 9 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Dodani Renan de Moraes

CREA/CAU: RS228883

ART/RRT: