



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NA RUA BARÃO DO TRIUNFO
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO TRIUNFO, BAIRRO CHACARÁS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA O	R\$ 42.330,00	12,91%	R\$ 5.462,76	11,30%	R\$ 4.784,65	29,29%	R\$ 12.396,62	26,40%	R\$ 11.174,33	20,11%	R\$ 8.511,64
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.878,82	66,40%	R\$ 9.215,54	8,40%	R\$ 1.165,82	8,40%	R\$ 1.165,82	8,40%	R\$ 1.165,82	8,40%	R\$ 1.165,82
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 365.590,79	30,00%	R\$ 109.677,24	30,00%	R\$ 109.677,24	30,00%	R\$ 109.677,24	10,00%	R\$ 36.559,08	0,00%	-R\$ 0,01
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.815,37	100,00%	R\$ 7.815,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 445.219,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 178.087,80	50,00%	R\$ 222.609,75	10,00%	R\$ 44.521,95
6	INSUMOS ASFÁLTICOS	R\$ 144.214,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 144.214,15
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.315,78	15,00%	R\$ 1.097,37	15,00%	R\$ 1.097,37	15,00%	R\$ 1.097,37	15,00%	R\$ 1.097,37	40,00%	R\$ 2.926,30
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 6.308,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.308,09
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.513,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.513,00
TOTAL		R\$ 1.040.185,50	12,81%	R\$ 133.268,28	11,22%	R\$ 116.725,08	29,07%	R\$ 302.424,85	26,21%	R\$ 272.606,35	20,68%	R\$ 215.160,94

GARIBALDI, 25 DE JUNHO DE 2026.

RENAN CÉSAR WERNER POLETTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ROGER SGANZERLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS229626
ART N° 14392467