

Cronograma Físico-financeiro

Obra: ADEQUAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL/RS

Município: Salvador do Sul/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Meses decorridos			
				1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.671,76		100,00%			
				R\$ 3.671,76			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 15.762,74		100%			
				R\$ 15.762,74			
3	PAREDES E FORRO	R\$ 49.213,82		80%		20%	
				R\$ 39.371,06		R\$ 9.842,76	
4	ESQUADRIAS	R\$ 82.229,54			20%	40%	40%
					R\$ 14.786,40	R\$ 32.891,82	R\$ 32.891,82
5	PINTURA	R\$ 20.928,80			40%	40%	20%
					R\$ 8.371,52	R\$ 8.371,52	R\$ 4.185,76
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E DE PPCI	R\$ 35.799,99			15%	65%	20%
					R\$ 5.370,00	R\$ 23.269,99	R\$ 7.160,00
7	COBERTURA	R\$ 44.498,65			100%		
					R\$ 44.498,65		
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.378,33					100%
							R\$ 4.378,33
Valores totais		R\$ 256.483,63		R\$ 58.805,56	R\$ 73.026,57	R\$ 74.376,09	R\$ 48.615,91

Salvador do Sul, 19 de junho de 2026

SHEILA DAMBROS
 Arquiteta e Urbanista

José Laerce Morales Cezar
 Prefeito Municipal