

Cronograma Físico-financeiro

Obra: AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
Município: São Pedro da Serra/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Meses decorridos						
				1	2	3	4	5	6	7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.413,04		100,00%						
				R\$ 3.413,04						
2	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 5.995,47		100%						
				R\$ 5.995,47						
3	SAPATAS	R\$ 19.475,92		100%						
				R\$ 19.475,92						
4	VIGAS FUNDAÇÃO	R\$ 24.068,54			100%					
					R\$ 24.068,54					
5	PILARES	R\$ 27.423,39			100%					
					R\$ 27.423,39					
6	VIGAS E LAJE COBERTURA	R\$ 85.269,04				100%				
						R\$ 85.269,04				
7	ESQUADRIAS	R\$ 98.217,27						50%	50%	
								R\$ 49.108,63	R\$ 49.108,64	
8	COBERTURA	R\$ 59.976,71					50%		50%	
							R\$ 29.988,36		R\$ 29.988,35	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 14.536,59			100%					
					R\$ 14.536,59					
10	PISO	R\$ 114.398,23				40%	20%		40%	
						R\$ 45.759,29	R\$ 22.879,65		R\$ 45.759,29	
11	ALVENARIAS E ACABAMENTOS	R\$ 214.485,99					50%	25%		25%
							R\$ 107.243,00	R\$ 53.621,50		R\$ 53.621,49
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 111.032,27				50%				50%
						R\$ 55.516,13				R\$ 55.516,14
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.814,07					50%			50%
							R\$ 13.907,03			R\$ 13.907,04
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 993,60								100%
										R\$ 993,60
Valores totais		R\$ 807.100,13		R\$ 28.884,43	R\$ 66.028,52	R\$ 186.544,46	R\$ 174.018,04	R\$ 102.730,13	R\$ 124.856,28	R\$ 124.038,27

São Pedro da Serra, 11 de novembro de 2024

ALEX HAMMES
Engenheiro Civil

ISABEL CORETE JONER CORNELLIUS
Prefeito Municipal