



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	-	LOTE 01 - Reconstrução do muro frontal, pavimentação do corredor	MURO, ESCADA E PAVIMENTAÇÃO CEMITÉRIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	MURO	56.970,95	% Período:	47,00%	53,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.883,76	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	4.855,26	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGA BALDRAME	13.503,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PILARES	11.135,68	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ALVENARIA	15.439,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	VIGA DE RESPALDO	5.098,14	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA	5.055,49	% Período:		100,00%										
2.	PISO INTERTRAVADO	15.080,11	% Período:	50,00%	50,00%										
2.1.	EXECUÇÃO DE PISO	15.080,11	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	ALARGAMENTO DA ESCADA DE ACES	15.169,28	% Período:	56,13%	43,87%										
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	486,23	% Período:	100,00%											
3.2.	FUNDAÇÃO	2.344,23	% Período:	100,00%											
3.3.	EXECUÇÃO DOS DEGRAUS	7.603,31	% Período:	50,00%	50,00%										
3.4.	MURETAS DA ESCADA	3.764,86	% Período:	50,00%	50,00%										
3.5.	PINTURA DOS ESPELHOS DA ESCADA	970,65	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 87.220,34			%:	49,11%	50,89%										
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repassar:		-	-										
		Contrapartida:		42.832,77	44.387,57										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		42.832,77	44.387,57										
	Acumulado:	%:		49,11%	100,00%										
		Repassar:		-	-										
		Contrapartida:		42.832,77	87.220,34										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		42.832,77	87.220,34										
		Administração Local:													

ado do Macrosserviço de Administração Local

IVORÁ/RS
Local
terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GILVANO DAL ONGARO
CREA/CAU: RS 171923
ART/RRT: