



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	-	-	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RUA DAVID CALLEGARI E DA RUA ANTÔNIO L. SOM

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	2	3	4	5																			
3	SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS	1	2	2	3	4	5																			
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	2	3	4	5																			
5	Escavações - trecho 1	1	1	1																						
6	Preparação de valas para caixas e tubulações	1	1	2																						
7	Tubulações e caixas da rede de drenagem - trecho 1	1	2	2																						
8	Reaterro e destinação de sobra de material escavado - trecho 1	3	4	4																						
9	PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1	4	4	4																						
10	SINALIZAÇÃO - TRECHO 1	5	5	5																						
11	Escavações - trecho 2				1	2	3																			
12	Preparação de valas para caixas e tubulações - trecho 2				2	3	3																			
13	Tubulações e caixas da rede de drenagem - trecho 2				3	4	5																			
14	Reaterro e destinação de sobra de material escavado - trecho 2				4	5	5																			
15	PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2				5	5	5																			
16	SINALIZAÇÃO - TRECHO 2				5	5	5																			
17	SERVIÇOS FINAIS						5																			

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05									
Parcela	%	18,54%	23,09%	19,83%	19,76%	18,79%								
	R\$	316.634,15	394.342,06	338.717,60	337.448,16	320.867,83								
Acumulado	%	18,54%	41,63%	61,46%	81,21%	100,00%								
	R\$	316.634,15	710.976,21	1.049.693,81	1.387.141,97	1.708.009,80								

BENTO G

Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Dodani Renan de Moraes

CREA/CAU: RS228883

ART/RRT:

Página 1 de 1