

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FÉLIX CHIES****ENDEREÇO: RUA FÉLIX CHIES, BAIRRO CHÁCARAS****CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.250,00	36,72%	R\$ 2.294,72	32,40%	R\$ 2.024,81
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.716,18	24,94%	R\$ 1.924,09	1,99%	R\$ 153,52
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 13.518,71	100,00%	R\$ 13.518,71	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 90.211,13	50,00%	R\$ 45.105,57	50,00%	R\$ 45.105,56
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 63.829,76	20,00%	R\$ 12.765,95	30,00%	R\$ 19.148,93
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 21.361,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.413,56	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 282,71
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.631,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.945,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 211.877,48	35,69%	R\$ 75.609,04	31,49%	R\$ 66.715,53

ITEM	SERVIÇO	VALOR	90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.250,00	30,89%	R\$ 1.930,47
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.716,18	73,07%	R\$ 5.638,57
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 13.518,71	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 90.211,13	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 63.829,76	50,00%	R\$ 31.914,88
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 21.361,08	100,00%	R\$ 21.361,08
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.413,56	80,00%	R\$ 1.130,85
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.631,45	100,00%	R\$ 1.631,45
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.945,61	100,00%	R\$ 5.945,61
TOTAL		R\$ 211.877,48	32,83%	R\$ 69.552,91

GARIBALDI, 22 DE JUNHO DE 2026.**RENAN POLETO**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS**JULIANO PICCOLI**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS NA RUA BORTOLO TOSIN

ENDEREÇO: RUA BORTOLO TOSIN, BAIRRO GLÓRIA

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 7.371,00	51,37%	R\$ 3.786,78	48,63%	R\$ 3.584,22
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.179,47	92,50%	R\$ 14.041,01	7,50%	R\$ 1.138,46
3	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 78.941,87	30,00%	R\$ 23.682,56	70,00%	R\$ 55.259,31
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 58.425,37	55,00%	R\$ 32.133,95	45,00%	R\$ 26.291,42
5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 24.272,08	100,00%	R\$ 24.272,08	0,00%	R\$ -
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.296,29	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.296,29
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.984,39	25,00%	R\$ 496,10	75,00%	R\$ 1.488,29
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.090,31	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.090,31
TOTAL		R\$ 191.560,78	51,37%	R\$ 98.412,48	48,63%	R\$ 93.148,30

GARIBALDI, 02 DE JULHO DE 2026.

RENAN CESAR
WERNER
POLETO:0087798700
9

Assinado de forma digital
por RENAN CESAR WERNER
POLETO:00877987009
Dados: 2026.07.03 08:14:59
-03'00'

RENAN CÉSAR WERNER POLETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



Documento assinado digitalmente
ROGER SGANZERLA
Data: 02/07/2026 17:13:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGER SGANZERLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229626
ART Nº 14335379



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ENDEREÇO: RUA ERNESTO STEFANI

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 19.220,00	25,16%	R\$ 4.835,38	31,96%	R\$ 6.141,86	42,89%	R\$ 8.242,76
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.755,82	84,00%	R\$ 5.674,89	8,00%	R\$ 540,47	8,00%	R\$ 540,46
3	REFORÇO DA BASE	R\$ 134.850,79	60,00%	R\$ 80.910,47	40,00%	R\$ 53.940,32	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 87.485,33	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 26.245,60	70,00%	R\$ 61.239,73
5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 98.382,77	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 29.514,83	70,00%	R\$ 68.867,94
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 12.107,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.107,89
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.833,30	20,00%	R\$ 966,66	20,00%	R\$ 966,66	60,00%	R\$ 2.899,98
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.592,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.592,14
TOTAL		R\$ 367.228,04	25,16%	R\$ 92.387,40	31,96%	R\$ 117.349,74	42,89%	R\$ 157.490,90

GARIBALDI, 30 DE JUNHO DE 2026.

RENAN CESAR WERNER
POLETO:00877987009

RENAN CÉSAR WERNER POLETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Assinado de forma digital por
RENAN CESAR WERNER
POLETO:00877987009
Dados: 2026.07.23 15:55:01 -03'00'



Documento assinado digitalmente
ROGER SGANZERLA
Data: 23/07/2026 11:07:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGER SGANZERLA
CREA / RS 229626
ART Nº 14241844



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSÉ MILANI

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 9.491,00	25,98%	R\$ 2.466,22	31,56%	R\$ 2.995,77	42,45%	R\$ 4.029,01
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.755,82	84,00%	R\$ 5.674,89	8,00%	R\$ 540,47	8,00%	R\$ 540,46
3	REFORÇO DA BASE	R\$ 75.680,31	60,00%	R\$ 45.408,19	40,00%	R\$ 30.272,12	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 49.284,85	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 14.785,46	70,00%	R\$ 34.499,39
5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 55.401,03	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 16.620,31	70,00%	R\$ 38.780,72
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.979,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.979,94
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 3.881,63	20,00%	R\$ 776,33	20,00%	R\$ 776,33	60,00%	R\$ 2.328,97
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.592,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.592,14
TOTAL		R\$ 209.066,72	25,98%	R\$ 54.325,63	31,56%	R\$ 65.990,46	42,45%	R\$ 88.750,63

GARIBALDI, 30 DE JUNHO DE 2026.

RENAN CESAR WERNER
POLETTTO:00877987009

RENAN CÉSAR WERNER POLETTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ROGER SGANZERLA
CREA / RS 229626
ART Nº 14241844

Documento assinado digitalmente

gov.br
ROGER SGANZERLA
Data: 23/07/2026 11:23:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>