

## ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PÁTIO COBERTO DA EMEI TIA MARIA LÚCIA  
 ENDEREÇO: RUA BAGÉ, 1435, BAIRRO NITERÓI, CANOAS - RS  
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 240,4 m²  
 BDI: 24,87%  
 BDI DIFERENCIADO: 16,66%  
 BASE: SINAPI - 09/2025  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

| Item                  | Descrição                    | Total Por Etapa                     | 1º MÊS               | 2º MÊS               | 3º MÊS               | 4º MÊS               |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>              | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>   | <b>100,00%</b><br><b>15.480,38</b>  | 23,04%<br>3.566,68   | 19,28%<br>2.984,62   | 29,50%<br>4.566,71   | 28,18%<br>4.362,37   |
| <b>2</b>              | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>     | <b>100,00%</b><br><b>26.742,59</b>  | 74,00%<br>19.789,52  | 7,00%<br>1.871,98    | 11,00%<br>2.941,68   | 8,00%<br>2.139,41    |
| <b>3</b>              | <b>PÁTIO COBERTO</b>         | <b>100,00%</b><br><b>146.763,25</b> | 32,77%<br>48.087,90  | 4,74%<br>6.963,80    | 57,23%<br>83.989,17  | 5,26%<br>7.722,38    |
| <b>3.1</b>            | <b>FUNDAÇÕES</b>             | <b>100,00%</b><br><b>39.327,42</b>  | 100,00%<br>39.327,42 |                      |                      |                      |
| <b>3.2</b>            | <b>PILARES</b>               | <b>100,00%</b><br><b>6.963,80</b>   |                      | 100,00%<br>6.963,80  |                      |                      |
| <b>3.3</b>            | <b>COBERTURA</b>             | <b>100,00%</b><br><b>50.667,00</b>  |                      |                      | 100,00%<br>50.667,00 |                      |
| <b>3.4</b>            | <b>REVESTIMENTOS</b>         | <b>100,00%</b><br><b>797,95</b>     |                      |                      | 100,00%<br>797,95    |                      |
| <b>3.5</b>            | <b>PINTURAS</b>              | <b>100,00%</b><br><b>3.023,18</b>   |                      |                      |                      | 100,00%<br>3.023,18  |
| <b>3.6</b>            | <b>ESGOTO PLUVIAL</b>        | <b>100,00%</b><br><b>15.501,64</b>  |                      |                      | 100,00%<br>15.501,64 |                      |
| <b>3.7</b>            | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> | <b>100,00%</b><br><b>4.699,20</b>   |                      |                      |                      | 100,00%<br>4.699,20  |
| <b>3.8</b>            | <b>MOBILIÁRIO</b>            | <b>100,00%</b><br><b>11.032,90</b>  |                      |                      | 100,00%<br>11.032,90 |                      |
| <b>3.9</b>            | <b>PAISAGISMO</b>            | <b>100,00%</b><br><b>5.989,68</b>   |                      |                      | 100,00%<br>5.989,68  |                      |
| <b>3.10</b>           | <b>PROJETOS</b>              | <b>100,00%</b><br><b>8.760,48</b>   | 100,00%<br>8.760,48  |                      |                      |                      |
| <b>4</b>              | <b>PASSARELA</b>             | <b>100,00%</b><br><b>57.550,48</b>  |                      | 4,90%<br>2.818,39    |                      | 95,10%<br>54.732,09  |
| <b>4.1</b>            | <b>ESTRUTURA E COBERTURA</b> | <b>100,00%</b><br><b>54.732,09</b>  |                      |                      |                      | 100,00%<br>54.732,09 |
| <b>4.2</b>            | <b>PISO</b>                  | <b>100,00%</b><br><b>1.428,08</b>   |                      | 100,00%<br>1.428,08  |                      |                      |
| <b>4.3</b>            | <b>PROJETOS</b>              | <b>100,00%</b><br><b>1.390,31</b>   |                      | 100,00%<br>1.390,31  |                      |                      |
| <b>5</b>              | <b>CALÇADA BRINCANTE</b>     | <b>100,00%</b><br><b>37.207,39</b>  |                      | 64,04%<br>23.829,18  |                      | 35,96%<br>13.378,21  |
| <b>5.1</b>            | <b>PISO PODOTÁTIL</b>        | <b>100,00%</b><br><b>1.760,64</b>   |                      | 100,00%<br>1.760,64  |                      |                      |
| <b>5.2</b>            | <b>PISO EMBORRACHADO</b>     | <b>100,00%</b><br><b>11.499,48</b>  |                      | 100,00%<br>11.499,48 |                      |                      |
| <b>5.3</b>            | <b>MOBILIÁRIO</b>            | <b>100,00%</b><br><b>22.713,43</b>  |                      | 41,10%<br>9.335,22   |                      | 58,90%<br>13.378,21  |
| <b>5.4</b>            | <b>PAISAGISMO</b>            | <b>100,00%</b><br><b>1.233,84</b>   |                      | 100,00%<br>1.233,84  |                      |                      |
| <b>6</b>              | <b>FAIXA ELEVADA</b>         | <b>100,00%</b><br><b>10.963,46</b>  |                      | 100,00%<br>10.963,46 |                      |                      |
| <b>7</b>              | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>  | <b>100,00%</b><br><b>9.313,74</b>   |                      | 100,00%<br>9.313,74  |                      |                      |
| <b>8</b>              | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>       | <b>100,00%</b><br><b>3.567,00</b>   |                      |                      |                      | 100,00%<br>3.567,00  |
| Porcentagem           |                              |                                     | 23,23%               | 19,1%                | 29,75%               | 27,93%               |
| Custo                 |                              |                                     | 71.444,09            | 58.745,16            | 91.497,56            | 85.901,45            |
| Porcentagem Acumulado |                              |                                     | 23,23%               | 42,33%               | 72,07%               | 100,0%               |
| Custo Acumulado       |                              |                                     | 71.444,09            | 130.189,25           | 221.686,81           | 307.588,29           |