

Obra
Galerias com aduelas , bueiros e recomposição de pavimento

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,6%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Galeria com aduelas de concreto Linha 5 - 1	100,00% 87.096.47	50,00% 43.548.24	50,00% 43.548.24				
2	Galeria com aduelas de concreto Linha 5 - 2	100,00% 87.096.47		50,00% 43.548.24	50,00% 43.548.24			
3	Aumento galeria Linha Simonetti (prefeitura já possui 3 aduelas de 2x2x1 m)	100,00% 17.354,32				50,00% 8.677,16	50,00% 8.677,16	
4	Aumento galeria Linha Londero Moro (prefeitura já possui 3 aduelas de 2x2x1 m)	100,00% 17.354,32				50,00% 8.677,16	50,00% 8.677,16	
5	Aumento Galeria comunidade do Barreiro (prefeitura já possui 2 peças de 3x3x1)	100,00% 21.993,78				50,00% 10.996,89	50,00% 10.996,89	
6	Bueiro Linha 7 - 10 metros (tubos de DN 1000mm)	100,00% 18.800.42					50,00% 9.400.21	50,00% 9.400.21
7	Bueiro Linha 7 - somente tubulação 800 mm	100,00% 7.658.40					100,00% 7.658.40	
8	Bueiro Linha 7 - somente tubulação 600 mm	100,00% 4.747.08					100,00% 4.747.08	
9	Bueiro e caixa coletora - Encruzilhada de Fátima	100,00% 10.527.78						100,00% 10.527.78
10	Bueiro Estrada Eliseu Didonet	100,00% 18.800.42						100,00% 18.800.42
11	Repavimentação galeria AV General Osório	100,00% 38.367.52	50,00% 19.183.76	50,00% 19.183.76				
12	Administração Local e Serviços Iniciais	100,00% 12.396.01	50,00% 6.198.01	10,00% 1.239.60	10,00% 1.239.60	10,00% 1.239.60	10,00% 1.239.60	10,00% 1.239.60
Porcentagem			20,14%	31,42%	13,09%	8,65%	15,02%	11,68%
Custo			68.930,00	107.519,83	44.787,83	29.590,81	51.396,50	39.968,01
Porcentagem Acumulado			20,14%	51,56%	64,65%	73,3%	88,32%	100,0%
Custo Acumulado			68.930,00	176.449,83	221.237,66	250.828,47	302.224,97	342.192,99

Vitor Camargo Costa
Engenheiro Civil CREA RS203284