



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Jerônimo	Nº OPERAÇÃO -	Nº TransfereGOV P 042672/2025	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
---	-------------------------	---	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Canteiro de obra 1	Casa 1 - Unidade IDOSO 2	Casa 2 - Unidade PNE 3	Casa 3 4	Casa 4 5	Casa 5 6	Casa 6 7	Casa 7 8	Casa 8 9	Casa 9 10	Casa 10 11	Casa 11 12	Casa 12 13	Casa 13 14	Casa 14 15	Casa 15 16	Casa 16 17	Casa 17 18	Casa 18 19	Casa 19 20	21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	ADMINISTRAÇÃO	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	10	10	
3	FUNDAÇÕES - RADIER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
13	REVESTIMENTOS FORROS	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
14	REVESTIMENTOS - PINTURAS INTERNAS	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
15	REVESTIMENTOS - PINTURAS EXTERNAS	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
16	REVESTIMENTOS - PINTURA ESQUADRIAS	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
17	PAVIMENTAÇÕES - CERÂMICA	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	PAVIMENTAÇÕES - CIMENTADOS	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
19	PAVIMENTAÇÕES - RODAPÉS, SOLEIRAS E BORDAS	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
25	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA / SAÍDA	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
26	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
27	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
28	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
29	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - APARELHOS	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
30	COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
Parcela	%	16,48%	8,58%	7,66%	2,45%	2,33%	16,91%	8,88%	26,04%	10,13%	0,55%
	R\$	505.547,72	263.164,12	235.133,52	75.253,28	71.466,39	518.871,15	272.588,67	798.902,69	310.700,08	16.888,60
Acumulado	%	16,48%	25,05%	32,71%	35,17%	37,50%	54,41%	63,29%	89,32%	99,45%	100,00%
	R\$	505.547,72	768.711,84	1.003.845,36	1.079.098,64	1.150.565,03	1.669.436,18	1.942.024,85	2.740.927,54	3.051.627,62	3.068.516,22
Administração Local		%									

São Jerô
Local

sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Simone Pereira de Lima
CREA/CAU: 272701
ART/RRT: 14025509