



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietário: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS
Obra: Ponte em concreto armado e concreto pré moldado sobre Arroio Perdido
End. Linha Becker, Vale Suíço, São Vendelino - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum	PARCELA 4	% Acum	PARCELA 5	% Acum	PARCELA 6	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.268,25 0,47%	4.268,25 100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
2.	DEMOLIÇÕES E DESLOCAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES	R\$ 33.232,86 3,69%	33.232,86 100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 115.718,58 12,86%	28.929,65 25%	25%	86.788,94 75%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
4.	MESOESTRUTURA, PILARES, VIGAS DE CONTENÇÃO, PAREDE DE CONTENÇÃO, TRAVESSA E TRASVERSINA DE TRAVAMENTO	R\$ 136.495,67 15,17%	-	0%	40.948,70 30%	30%	95.546,97 70%	100%	-	100%	-	100%	-	100%
5.	SUPERESTRUTURA	R\$ 386.121,38 42,91%	-	0%	-	0%	38.612,14 10%	10%	154.448,55 40%	50%	193.060,69 50%	100%	-	100%
6.	CORRIMÃO DE DRENOS	R\$ 28.363,84 3,15%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	28.363,84 100%	100%
7.	ATERRO DE CABECEIRAS E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	R\$ 184.527,39 20,51%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	184.527,39 100%	100%
8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 11.038,06 1,23%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11.038,06 100%	100%
TOTAL		R\$ 899.766,03 100,00%	R\$ 66.430,76 7,38%	7,38%	R\$ 127.737,64 14,20%	21,58%	R\$ 134.159,11 14,91%	36,49%	R\$ 154.448,55 17,17%	53,66%	R\$ 193.060,69 21,46%	75,11%	R\$ 223.929,29 24,89%	100,00%

São Vendelino-RS, 25 de agosto de 2026.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620