



Obra
PONTE ARROIO JACUTINGA

Technisan Engenharia
CNPJ: 04.650.752/0001-59

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,65%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 40.245,60	20,00% 8.049,12	30,00% 12.073,68	25,00% 10.061,40	25,00% 10.061,40
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 19.767,42	70,00% 13.837,19	10,00% 1.976,74	10,00% 1.976,74	10,00% 1.976,74
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00% 1.077,23	100,00% 1.077,23			
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	100,00% 1.622,04	100,00% 1.622,04			
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 17.842,86	60,00% 10.705,72	40,00% 7.137,14		
6	MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00% 74.967,00		50,00% 37.483,50	40,00% 29.986,80	10,00% 7.496,70
7	DRENAGEM	100,00% 365,10				100,00% 365,10
8	AÇO CA-50	100,00% 70.240,28	12,00% 8.428,83	48,00% 33.715,33	30,00% 21.072,08	10,00% 7.024,03
9	GUARDA-CORPO METÁLICO	100,00% 16.609,56				100,00% 16.609,56
10	PAVIMENTO DE APROXIMAÇÃO DA PONTE	100,00% 70.557,01			30,00% 21.167,10	70,00% 49.389,91
Porcentagem			13,95%	29,49%	26,9%	29,66%
Custo			43.720,13	92.386,40	84.264,12	92.923,43
Porcentagem Acumulado			13,95%	43,44%	70,34%	100,0%
Custo Acumulado			43.720,13	136.106,53	220.370,65	313.294,10

Thiago Piovezan
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS197.361