



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO DALLA COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA PEDRO DALLA COSTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ TRECHO D.	598.356,29	% Período:	52,02%	47,98%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.928,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	12.724,07	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	TERRAPLENAGEM	46.859,20	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM - AJUSTE DE NÍVEL DE BO	3.226,26	% Período:	100,00%											
1.5.	MEIOS-FIOS	8.960,00	% Período:	100,00%											
1.6.	BASE, SUB-BASE E IMPRIMAÇÃO	160.398,74	% Período:	100,00%											
1.7.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO	9.085,00	% Período:	100,00%											
1.8.	CAMADA ASFÁLTICA EM CBUQ 3CM - R	142.815,43	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO	9.085,00	% Período:		100,00%										
1.10.	CAMADA ASFÁLTICA EM CBUQ 4CM - F	190.420,55	% Período:		100,00%										
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.854,00	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 598.356,29			%:	52,02%	47,98%										
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repasso:		-	-										
		Contrapartida:		311.262,97	287.093,32										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		311.262,97	287.093,32										
	Acumulado:	%:		52,02%	100,00%										
		Repasso:		-	-										
		Contrapartida:		311.262,97	598.356,29										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		311.262,97	598.356,29										
		Administração Local:		50,00%	100,00%										

BENTO GONÇALVES/RS

Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Nathália Cortes Tosi

CREA/CAU: RS227774

ART/RRT: 14554184