



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TRAVESSIAS CAJU TRECHOS 4, 5, 6, 7 e 8

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5
SUBMETA 1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 90.892,18	-	-	38,48%	33,55%	27,96%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRECHO 4	R\$ 29.897,59	-	-	100%	-	-
					R\$ 29.897,59		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TRECHOS 5, 6, 7 E 8	R\$ 60.994,59	-	-	8,33%	50,00%	41,67%
					R\$ 5.080,85	R\$ 30.497,30	R\$ 25.416,45
SUBMETA 2	TRAVESSIA TRECHO 4						
B	PROJETO BÁSICO	R\$ 25.019,85	100%	-	-	-	-
			R\$ 25.019,85				
C	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 9.818,79	-	100%	-	-	-
				R\$ 9.818,79			
D	EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM	R\$ 246.572,85	-	-	100%	-	-
					R\$ 246.572,85		
D.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.011,99	-	-	100%	-	-
					R\$ 11.011,99		
D.2	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	R\$ 7.886,66	-	-	100%	-	-
					R\$ 7.886,66		
D.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	R\$ 53.530,41	-	-	100%	-	-
					R\$ 53.530,41		
D.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 113.939,73	-	-	100%	-	-
					R\$ 113.939,73		
D.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 45.521,83	-	-	100%	-	-
					R\$ 45.521,83		
D.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.274,82	-	-	100%	-	-
					R\$ 12.274,82		
D.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.407,41	-	-	100%	-	-
					R\$ 2.407,41		

SUBMETA 3	TRAVESSIAS TRECHOS 05, 06, 07 E 08						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5
E	PROJETO BÁSICO	R\$ 90.111,09	100%	-	-	-	-
			R\$ 90.111,09				
F	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 43.869,94	100%	-	-	-	-
				R\$ 43.869,94			
G	EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM	R\$ 2.069.037,36	-	-	-	-	-
G.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.106,04	-	-	62,41%	13,38%	24,21%
					R\$ 6.307,18	R\$ 1.352,19	R\$ 2.446,67
G.2	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	R\$ 45.388,17	-	-	100%	-	-
					R\$ 45.388,17		
G.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	R\$ 556.788,61	-	-	70%	30%	-
					R\$ 389.752,03	R\$ 167.036,58	
G.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 1.214.758,82	-	-	-	80%	20%
						R\$ 971.807,06	R\$ 242.951,76
G.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 119.988,08	-	-	50%	50%	-
					R\$ 59.994,04	R\$ 59.994,04	
G.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 114.204,82	-	-	-	-	100%
							R\$ 114.204,82
G.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.802,82	-	-	-	-	100%
							R\$ 7.802,82
Valores Totais		R\$ 2.575.322,06	R\$ 115.130,94	R\$ 53.688,73	R\$ 782.992,71	R\$ 1.230.687,16	R\$ 392.822,52
		Acumulado	R\$ 115.130,94	R\$ 168.819,67	R\$ 951.812,38	R\$ 2.182.499,54	R\$ 2.575.322,06
		% Acumulada	4,47%	6,56%	36,96%	84,75%	100,00%

MIRELA MIORIM
Engenheira Civil
Matrícula 16803-2