

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.849.923/0001-09 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Volta

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	PROJETOS EXECUTIVOS E REVISÕES	1	FRENTE ÚNICA	1
		2	META 1 ADM LOCAL 12% DA OBRA	3
		3	META 2 ADM LOCAL 25% DA OBRA	4
		4	META 3 ADM LOCAL 37% DA OBRA	5
		5	META 4 ADM LOCAL 50% DA OBRA	6
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6	META 5 ADM LOCAL 62% DA OBRA	7
		7	META 6 ADM LOCAL 75% DA OBRA	9
		8	META 7 ADM LOCAL 87% DA OBRA	10
		9	META 8 ADM LOCAL 100% DA OBRA	11
3	SERVIÇOS INICIAIS	1	FRENTE ÚNICA	2
4	ANDAIMES	1	FRENTE ÚNICA	8
5	ESCAVAÇÃO GERAL	1	FRENTE ÚNICA	2
6	REATERRO GERAL	1	FRENTE ÚNICA	4
7	ATERRO	1	FRENTE ÚNICA	5
8	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE ALGUMAS VIGAS	1	FRENTE ÚNICA	5
9	FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE	1	FRENTE ÚNICA	2
10	MUROS DE CONCRETO ARMADO	1	FRENTE ÚNICA	3
11	DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUROS	1	FRENTE ÚNICA	4
12	VIGAS E PILARES DO SUBSOLO	1	FRENTE ÚNICA	3
13	VIGAS, PILARES E LAJE DO TÉRREO	1	FRENTE ÚNICA	4
14	VIGAS, E LAJES DA COBERTURA	1	FRENTE ÚNICA	5
15	VIGAS, PILARES E LAJE DO VOLUME DOS RESERVATÓRIOS	1	FRENTE ÚNICA	6
16	ALVENARIAS - TÉRREO	1	FRENTE ÚNICA	6
17	ALVENARIAS - PLATIBANDAS E VOLUME DOS RESERVATÓRIOS	1	FRENTE ÚNICA	6
18	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1	FRENTE ÚNICA	7
19	REVESTIMENTOS INTERNOS	1	FRENTE ÚNICA	8
20	REVESTIMENTO CERÂMICO	1	FRENTE ÚNICA	8
21	PINTURAS EXTERNAS	1	FRENTE ÚNICA	10
22	PINTURAS INTERNAS	1	FRENTE ÚNICA	10
23	PISOS INTERNOS	1	FRENTE ÚNICA	9
24	PISOS EXTERNOS	1	FRENTE ÚNICA	11
25	PISO PODOTÁTIL	1	FRENTE ÚNICA	11
26	PISO DO VOLUME DOS RESERVATÓRIOS	1	FRENTE ÚNICA	9
27	SOLEIRAS	1	FRENTE ÚNICA	9
28	PEITORIS	1	FRENTE ÚNICA	7
29	DIVISÓRIAS E BANCADAS DOS BANHEIROS COLETIVOS	1	FRENTE ÚNICA	8
30	BANCADAS BANHEIRO INFANTIL	1	FRENTE ÚNICA	8
31	FORROS EM PVC - SALA ATIV. DIVERSAS	1	FRENTE ÚNICA	10
32	FORROS EM TETOS DE LAJE - DEMAIS AMBIENTES	1	FRENTE ÚNICA	10
33	ESQUADRIAS ALUMÍNIO / AÇO	1	FRENTE ÚNICA	9
34	PORTAS DE INTERNAS / MADEIRA	1	FRENTE ÚNICA	10
35	PORTAS DOS SANITÁRIOS COLETIVOS	1	FRENTE ÚNICA	10
36	INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS	1	FRENTE ÚNICA	10
37	PINTURA DE GUARDA-CORPOS	1	FRENTE ÚNICA	11
38	CERCAMENTO	1	FRENTE ÚNICA	11
39	TELHAMENTO	1	FRENTE ÚNICA	7
40	FUNILARIA	1	FRENTE ÚNICA	8
41	LAJES COM IMPERMEABILIZAÇÃO	1	FRENTE ÚNICA	8
42	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	FRENTE ÚNICA	6
43	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	1	FRENTE ÚNICA	6
44	FOSSA E FILTRO	1	FRENTE ÚNICA	10
45	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1	FRENTE ÚNICA	9
46	BARRAS DE APOIO	1	FRENTE ÚNICA	11
47	LOUÇAS - SANITÁRIOS, TANQUE, LAVATÓRIOS	1	FRENTE ÚNICA	11
48	DEMAIS ITENS PARA BANHEIROS	1	FRENTE ÚNICA	11
49	ELÉTR.LÓGICA - ENTRADA, QUADROS E CAIXAS	1	FRENTE ÚNICA	6
50	ELÉTR.LÓGICA - ELETRODUTOS E CAIXAS ELÉTRICAS	1	FRENTE ÚNICA	7
51	ELÉTR.LÓGICA - CABOS	1	FRENTE ÚNICA	7
52	ELÉTR.LÓGICA - LUMINÁRIAS	1	FRENTE ÚNICA	11
53	INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES E DEMAIS ITENS DE INST. ELÉTRICAS E LÓGICA	1	FRENTE ÚNICA	11
54	CONDICIONADORES DE AR	1	FRENTE ÚNICA	11
55	PPCI - PLACAS, LUMINÁRIAS E EXTINTORES	1	FRENTE ÚNICA	11
56	SERVIÇOS FINAIS	1	FRENTE ÚNICA	11
57	LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA	1	FRENTE ÚNICA	11

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	1,81%	R\$ 32.256,51	1,81%	R\$ 32.256,51
2	7,07%	R\$ 125.789,80	8,88%	R\$ 158.046,31
3	11,30%	R\$ 201.142,65	20,18%	R\$ 359.188,96
4	14,43%	R\$ 256.919,73	34,61%	R\$ 616.108,69
5	9,51%	R\$ 169.306,07	44,12%	R\$ 785.414,76
6	8,69%	R\$ 154.711,75	52,81%	R\$ 940.126,51
7	11,20%	R\$ 199.424,51	64,01%	R\$ 1.139.551,02
8	9,03%	R\$ 160.846,29	73,04%	R\$ 1.300.397,31
9	10,86%	R\$ 193.386,99	83,91%	R\$ 1.493.784,30
10	9,13%	R\$ 162.533,59	93,04%	R\$ 1.656.317,89
11	6,96%	R\$ 123.959,43	100,00%	R\$ 1.780.277,32