

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100725-54	974010	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA TOQUINHA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA TOQUINHA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVI	1.780.277,32	% Período:	1,81%	7,07%	11,30%	14,43%	9,51%	8,69%	11,20%	9,03%	10,86%	9,13%	6,96%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.256,51	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	132.025,04	% Período:			12,00%	13,00%	12,00%	13,00%	12,00%		13,00%	12,00%	13,00%	
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	37.787,26	% Período:		100,00%										
1.4.	ANDAIMES	7.402,75	% Período:								100,00%				
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50.263,63	% Período:		8,92%		12,93%	78,15%							
1.6.	ESTRUTURA	649.142,98	% Período:		12,87%	28,55%	35,93%	17,59%	5,07%						
1.7.	PAREDES E REVESTIMENTOS	61.412,53	% Período:						100,00%						
1.8.	REVESTIMENTOS	127.648,49	% Período:							51,99%	48,01%				
1.9.	PINTURAS	39.005,59	% Período:										100,00%		
1.10.	PISOS	101.735,24	% Período:									74,85%		25,15%	
1.11.	GRANITOS PARA SOLEIRAS, PEITORIS	64.513,52	% Período:							20,07%	78,20%	1,73%			
1.12.	FORRO	27.070,01	% Período:										100,00%		
1.13.	ESQUADRIAS	100.756,39	% Período:									72,66%	27,34%		
1.14.	GUARDA-CORPOS E CERCAMENTO	7.943,19	% Período:										12,19%	87,81%	
1.15.	COBERTURA	132.327,50	% Período:							68,48%	31,52%				
1.16.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	92.178,36	% Período:						38,91%			27,93%	33,15%		
1.17.	LOUÇAS, METAIS E OUTROS ITENS	22.122,87	% Período:											100,00%	
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	86.644,34	% Período:						8,52%	15,76%			24,86%	50,87%	
1.19.	INSTALAÇÕES DE PPCI	2.142,00	% Período:											100,00%	
1.20.	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA GERAL D	5.899,12	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 1.780.277,32			%:	1,81%	7,07%	11,30%	14,43%	9,51%	8,69%	11,20%	9,03%	10,86%	9,13%	6,96%	
Período:	Repasso:	22.358,61		87.191,26	139.422,11	178.084,03	117.354,57	107.238,52	138.231,19	111.490,67	134.046,28	112.660,23	85.922,53		
	Contrapartida:	9.897,90		38.598,54	61.720,54	78.835,70	51.951,50	47.473,23	61.193,32	49.355,62	59.340,71	49.873,36	38.036,90		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	32.256,51		125.789,80	201.142,65	256.919,73	169.306,07	154.711,75	199.424,51	160.846,29	193.386,99	162.533,59	123.959,43		
Acumulado:	%:	1,81%		8,88%	20,18%	34,61%	44,12%	52,81%	64,01%	73,04%	83,91%	93,04%	100,00%		
	Repasso:	22.358,61		109.549,87	248.971,98	427.056,01	544.410,58	651.649,10	789.880,29	901.370,96	1.035.417,24	1.148.077,47	1.234.000,00		
	Contrapartida:	9.897,90		48.496,44	110.216,98	189.052,68	241.004,18	288.477,41	349.670,73	399.026,35	458.367,06	508.240,42	546.277,32		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	32.256,51		158.046,31	359.188,96	616.108,69	785.414,76	940.126,51	1.139.551,02	1.300.397,31	1.493.784,30	1.656.317,89	1.780.277,32		

BENTO GONÇALVES/RS
Localquinta-feira, 3 de setembro de 2026
DataResponsável Técnico
Nome: Dodani Renan de Moraes
CREA/CAU: RS228883
ART/RRT: 14415066