

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
Dados GeraisEventosFrontes de ObraPOPLQCFF								
Voltar								
Visão das Frontes de Obra por Evento								
Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Fronte de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
1	SERVIÇOS INICIAIS	-	1	ÁREA EXTERNA	2			
			2	2 AMBIENT AO SUL	1			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	3			
			5	2 SALAS NORTE	1			
			6	ACESSIBILIDADE	2			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	ÁREA EXTERNA	3			
			2	2 AMBIENT AO SUL	3			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	1			
			5	2 SALAS NORTE	2			
			6	ACESSIBILIDADE	2			
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	-	2	2 AMBIENT AO SUL	1			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	1			
			5	2 SALAS NORTE	1			
4	PAREDES	-	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1			
5	Revestimento cerâmico e porcelanato	-	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1			
6	Pintura interna	-	2	2 AMBIENT AO SUL	2			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	2			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	3			
			5	2 SALAS NORTE	3			
7	DRYWALL	-	2	2 AMBIENT AO SUL	1			
			5	2 SALAS NORTE	1			
			2	2 AMBIENT AO SUL	1			
8	Instalações e reinstalações de esquadrias	-	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1			
			5	2 SALAS NORTE	1			
			2	2 AMBIENT AO SUL	2			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	2			
9	Acabamentos de esquadrias	-	4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	2			
			5	2 SALAS NORTE	2			
			2	2 AMBIENT AO SUL	3			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3			
10	PISO VINÍLICO	-	4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	3			
			5	2 SALAS NORTE	3			
			1	ÁREA EXTERNA	2			
			1	ÁREA EXTERNA	2			
13	Escada - Demolições e remoções	-	1	ÁREA EXTERNA	1			
14	Escada - Movimento de terra p/ ajustar base	-	1	ÁREA EXTERNA	1			
15	Execução da escada em concreto armado	-	1	ÁREA EXTERNA	2			
16	Escada - Guarda-corpos e corrimões	-	1	ÁREA EXTERNA	2			
17	Escada - Pintura Guarda-corpos e corrimões	-	1	ÁREA EXTERNA	3			
18	Rampa - Movimento de terra p/ ajustar base	-	6	ACESSIBILIDADE	1			
19	Rampa - Estruturas de concr. arm. e muros	-	6	ACESSIBILIDADE	2			
20	Rampa - Impermeabilização e revestimentos	-	6	ACESSIBILIDADE	3			
21	Rampa - Pintura	-	6	ACESSIBILIDADE	3			
22	Piso da rampa, c/ lastro, compactação, lona, formas, armação, concretagem, acabamento e juntas	-	6	ACESSIBILIDADE	2			
23	Rampa - Guarda-corpos e corrimões	-	6	ACESSIBILIDADE	3			
24	Rampa - Pintura guarda-corpos e corrimões	-	6	ACESSIBILIDADE	3			
25	Base em concreto armado - Lixeira	-	6	ACESSIBILIDADE	2			
26	Paredes e revestimentos - lixeira	-	6	ACESSIBILIDADE	2			
27	Pinturas - Lixeira	-	6	ACESSIBILIDADE	3			
28	OUTROS ITENS	-	2	2 AMBIENT AO SUL	3			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	3			
			5	2 SALAS NORTE	3			
29	REPARO DE INFILTRAÇÃO E FISSURA	-	5	2 SALAS NORTE	1			
30	Guarda-corp e corr. - Acesso Principal	-	1	ÁREA EXTERNA	2			
31	Pintura guarda-corp. e corr. - Aces. Princip.	-	1	ÁREA EXTERNA	3			
32	Serviços finais	-	1	ÁREA EXTERNA	3			
			2	2 AMBIENT AO SUL	3			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	3			
			5	2 SALAS NORTE	3			
			6	ACESSIBILIDADE	3			
33	Limpeza final de obra	-	1	ÁREA EXTERNA	3			
			2	2 AMBIENT AO SUL	3			
			3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3			
			4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	3			
			5	2 SALAS NORTE	3			
			6	ACESSIBILIDADE	3			
Cronograma Físico-Financeiro								
Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado				
1	19,04%	R\$ 65.822,26	19,04%	R\$ 65.822,26				
2	42,04%	R\$ 145.323,60	61,08%	R\$ 211.145,86				
3	38,92%	R\$ 134.535,12	100,00%	R\$ 345.680,98				