

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	RUA ANCHIETA E AV. JOÃO T. BIEGER

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	RUA ANCHIETA	447.069,76	% Período:	39,24%	58,45%	2,31%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.398,99	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.714,85	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.3.	DRENAGEM	54.497,41	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	369.476,06	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	8.982,45	% Período:			100,00%									
2.	AVENIDA JOÃO TIMOTIO BIEGER	54.054,86	% Período:			100,00%									
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	54.054,86	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 501.124,62				%:	35,01%	52,15%	12,85%								
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			175.425,16	261.319,18	64.380,28									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			175.425,16	261.319,18	64.380,28									
Acumulado:	%:			35,01%	87,15%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:			175.425,16	436.744,34	501.124,62									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			175.425,16	436.744,34	501.124,62									

CÂNDIDO GODÓI

Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH

CREA/CAU: CREA/RS 130.189

ART/RRT: