

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:
 RESTAURO SUBESTAÇÃO 112,5kVA EMEI PROFESSORA
 ROSÂNGELA CUNHA LANZONI
 Av. das Canoas nº 408, bairro Mato Grande, Canoas-RS.

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 09/2025 - Rio G 24,87%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:

Item	Descrição	Total Por Etapa	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	3,78% R\$ 4.191,05	100% R\$ 4.191,05			
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	8,21% R\$ 9.101,52	17% R\$ 1.562,38	23% R\$ 2.095,28	33% R\$ 2.991,94	27% R\$ 2.451,93
2	QGBT - CONEXÕES, ALIMENTADOR E DISPOSITIVOS	33,46% R\$ 37.096,10	40% R\$ 14.838,44	60% R\$ 22.257,66		
3	CUBÍCULO - LIMPEZA, TRATAMENTO, PINTURA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO	4,90% R\$ 5.437,36		60% R\$ 3.262,42	40% R\$ 2.174,94	
4	SUBESTAÇÃO - MATERIAIS A SUBSTITUIR	49,64% R\$ 55.028,82			54% R\$ 29.715,56	46% R\$ 25.313,26
Porcentagem		R\$ 110.854,85	18,58%	24,91%	31,47%	25,05%
Custo			R\$ 20.591,87	R\$ 27.615,35	R\$ 34.882,45	R\$ 27.765,18
Porcentagem Acumulado			18,58%	43,49%	74,95%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 20.591,87	R\$ 48.207,22	R\$ 83.089,67	R\$ 110.854,85