



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PIRAPÓ	CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO À ESCOLA PADRE ROQUE	CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO À ESCOLA PADRE ROQUE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	PAVIMENTAÇÃO DA LINHA FIGUEIRA	31.244,25	% Período:	67,02%	32,98%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.056,69	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO DE PORTA BANDEIRAS	39,65	% Período:	100,00%											
1.3.	EXECUÇÃO PILARES METÁLICOS	5.151,12	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA DA COBERTURA E COBEF	12.879,76	% Período:	20,00%	80,00%										
1.5.	FUNILARIA E CONDUTORES	2.480,22	% Período:	100,00%											
1.6.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PIS	1.753,52	% Período:	100,00%											
1.7.	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	4.212,86	% Período:	100,00%											
1.8.	EXECUÇÃO DE PORTA BANDEIRAS EM	1.670,43	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 31.244,25				%:	67,02%	32,98%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	20.940,44	10.303,81									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	20.940,44	10.303,81									
				%:	67,02%	100,00%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	20.940,44	31.244,25									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	20.940,44	31.244,25									
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

PIRAPÓ/RS
Local
segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ÍGOR MACHADO KIST
CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 14557756