



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal	QUADRA DE FUTEBOL E VESTIÁRIO - BAIRRO NOVA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	QUADRA DE FUTEBOL	397.998,51	% Período:	11,27%	16,00%	19,10%	19,10%	19,76%	14,77%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.843,13	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.425,07	% Período:	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%						
1.3.	QUADRA DE FUTEBOL (GRAMA SINTÉT	241.041,89	% Período:	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%						
1.4.	PASSEIO DE CONCRETO E CALÇADA C	5.278,11	% Período:					50,00%	50,00%						
1.5.	VESTIÁRIO	133.579,93	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
1.6.	Serviços Finais	5.830,38	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 397.998,51			%:	11,27%	16,00%	19,10%	19,10%	19,76%	14,77%						
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repasso:		44.847,82	63.686,03	76.009,38	76.009,38	78.648,43	58.797,47						
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		44.847,82	63.686,03	76.009,38	76.009,38	78.648,43	58.797,47						
	Acumulado:	%:		11,27%	27,27%	46,37%	65,47%	85,23%	100,00%						
		Repasso:		44.847,82	108.533,85	184.543,23	260.552,61	339.201,04	397.998,51						
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		44.847,82	108.533,85	184.543,23	260.552,61	339.201,04	397.998,51						
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

Santo Ângelo/RS
Local
terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data

ANGELICA VESTENA
BAGGIOTTO:02102988040
Assinado de forma digital por ANGELICA VESTENA BAGGIOTTO:02102988040
Dados: 2026.08.18 14:53:17 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Angélica Vestena Baggiotto
CREA/CAU: CAU A 137.224-6
ART/RRT: