

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL - ENTRONCAMENTO RUAS PINHEIRO MACHADO E FLORES DA CUNHA

DATA:

Nº ART/RRT



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO GASPARIN
Data: 08/06/2026 10:13:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MATHEUS FOCHE SATTO
Data: 08/06/2026 14:27:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO E FLORES DA CUNHA - BAIRRO CENTRO

jun/26

ENG. GUSTAVO GASPARIN
CREA-RS 237.202

ENG. MATHEUS FOCHE SATTO
CREA-RS 226.856

ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 Medição 01		Mês 02 Medição 02		Mês 03 Medição 03		Mês 04 Medição 04		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	2.894,36	1,36	100,00	2.894,36		-		-		-	2.894,36	100,00
2. Administração Local/Locação	12.098,96	5,68		-		-		-	100,00	12.098,96	12.098,96	100,00
3. Retirada dos paralelepípedos e escavação	25.857,56	12,13	60,00	15.514,54	40,00	10.343,02		-		-	25.857,56	100,00
4. Assentamento da tubulação	47.980,53	22,51	30,00	14.394,16	30,00	14.394,16	40,00	19.192,21		-	47.980,53	100,00
5. Reaterro e bases com macadame e BGS	41.931,30	19,67		-	30,00	12.579,39	50,00	20.965,65	20,00	8.386,26	41.931,30	100,00
6. Equipamentos	59.045,17	27,70		-	40,00	23.618,07	60,00	35.427,10		-	59.045,17	100,00
7. Repavimentação	23.316,91	10,94		-		-	40,00	9.326,76	60,00	13.990,15	23.316,91	100,00
TOTAL PARCIAL	213.124,79		15,391480	32.803,06	28,591062	60.934,64	39,841316	84.911,72	16,176142	34.475,37	213.124,79	100,00
TOTAL ACUMULADO	213.124,79	100,00	15,391480	32.803,06	43,982542	93.737,70	83,823858	178.649,42	100,000000	213.124,79	213.124,79	100,00