

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
OBRA: Ponte em concreto armado e pré-moldado (8,40m x 325,90m)																
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS																
ENDEREÇO: Ponte localizada sobre o Rio da Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã/RS																
Item	Descrição	Total Previsto	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.745.833,90	6,55%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
				R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 148.395,88	R\$ 139.666,71	R\$ 139.666,71	R\$ 139.666,71	R\$ 139.666,71	R\$ 1.745.833,90
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 590.627,29	2,22%	100,00%												100,00%
				R\$ 590.627,29												R\$ 590.627,29
3.0	PROJETOS	R\$ 759.937,71	2,85%	50,00%	50,00%											100,00%
				R\$ 379.968,86	R\$ 379.968,86											R\$ 759.937,71
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.343.381,48	27,55%	5,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5,00%								100,00%
				R\$ 367.169,07	R\$ 2.203.014,44	R\$ 2.203.014,44	R\$ 2.203.014,44	R\$ 367.169,07								R\$ 7.343.381,48
5.0	MESOESTRUTURA (PILARES + VIGAS TRAVAMENTO PILARES + TRAVESSAS + ALAS + VIGAS ENCONTRO + PLACA DE TRANSIÇÃO)	R\$ 4.984.524,09	18,70%					40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
								R\$ 1.993.809,64	R\$ 1.993.809,64	R\$ 996.904,82						R\$ 4.984.524,09
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 11.205.010,66	42,04%							10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
										R\$ 1.120.501,07	R\$ 2.241.002,13	R\$ 2.241.002,13	R\$ 2.241.002,13	R\$ 2.241.002,13	R\$ 1.120.501,07	R\$ 11.205.010,66
7.0	DRENOS + JUNTA	R\$ 24.144,86	0,09%												100,00%	100,00%
										R\$ -				R\$ -	R\$ 24.144,86	R\$ 24.144,86
	TOTAL GERAL	R\$ 26.653.459,99	100,00%	5,58%	10,25%	8,82%	8,82%	9,41%	8,04%	8,50%	8,96%	8,93%	8,93%	8,93%	4,82%	100,00%
				R\$ 1.486.161,10	R\$ 2.731.379,18	R\$ 2.351.410,33	R\$ 2.351.410,33	R\$ 2.509.374,59	R\$ 2.142.205,52	R\$ 2.265.801,77	R\$ 2.389.398,01	R\$ 2.380.668,84	R\$ 2.380.668,84	R\$ 2.380.668,84	R\$ 1.284.312,64	R\$ 26.653.459,99
	ACUMULADO	R\$ 26.653.459,99	100,00%	5,58%	15,82%	24,65%	33,47%	42,88%	50,92%	59,42%	68,39%	77,32%	86,25%	95,18%	100,00%	
				R\$ 1.486.161,10	R\$ 4.217.540,28	R\$ 6.568.950,61	R\$ 8.920.360,94	R\$ 11.429.735,53	R\$ 13.571.941,05	R\$ 15.837.742,82	R\$ 18.227.140,83	R\$ 20.607.809,67	R\$ 22.988.478,51	R\$ 25.369.147,35	R\$ 26.653.459,99	

Passo Fundo/RS, 29 de agosto de 2026

ANDERSON JOAO
POLTRONIERI:010000
16102

Assinado de forma digital por
ANDERSON JOAO
POLTRONIERI:01000016102
Dados: 2026.08.29 15:22:25 -03'00'

Laudar Engenharia Ltda
CNPJ: 32.046.324/0001-57
Responsável Legal e Responsável Técnico
Anderson J. Poltronieri
CREA: RS 174506