

Sede Bairro Cerro Azul
Município de Santo Augusto

META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
				PARCELA (%)		R\$		PARCELA (%)		R\$		PARCELA (%)		R\$		PARCELA (%)		R\$		PARCELA (%)		R\$	
1	SEDE BAIRRO																						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.269,95	2,82%	100,00		9.269,95																	
1.2	FUNDAÇÕES	13.501,27	4,11%	100,00		13.501,27																	
1.3	ALVENARIA	1.940,13	0,59%	100,00		1.940,13																	
1.4	COBERTURA	30.303,22	9,22%									100,00		30.303,22									
1.5	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7.652,74	2,33%									100,00		7.652,74									
1.6	REVESTIMENTOS INTERNOS	12.568,51	3,83%									100,00		12.568,51									
1.7	PAVIMENTAÇÃO	38.019,84	11,57%													50,00	19.009,92						19.009,92
1.8	ESQUADRIAS	24.624,90	7,50%													100,00	24.624,90						
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.733,14	0,53%	20,00		346,63						20,00		346,63				40,00					693,26
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.744,52	5,40%	20,00		3.548,90						20,00		3.548,90				40,00					7.097,81
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.375,14	2,24%	20,00		1.475,03						20,00		1.475,03				40,00					2.950,06
1.12	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	6.969,79	2,12%															100,00					6.969,79
1.13	PINTURAS	7.552,57	2,30%															30,00					2.265,77
1.14	QUADRA EXTERNA	75.791,13	23,07%									20,00		15.158,23				40,00					30.316,45
1.15	PLAYGROUND	66.610,00	20,28%									20,00		13.322,00				40,00					26.644,00
1.16	SERVIÇOS FINAIS	6.860,46	2,09%																	100,00			6.860,46
	Total Simples:	328.517,31	100,00%																				
	Total Simples:																						
	Total Simples MÃO DE OBRA	98.184,13				8.990,60																	30.726,13
	Total Simples MATERIAL	230.333,18				21.091,31																	72.081,38

Thais Cristine Schulz
Arquiteta - CAU A 60482-8