

Obra: REFORMA PAVILHÃO MANOEL RAMOS DE CASTILHOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 40.330,72	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 40.330,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 330,83	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 330,83
3	SUPREESTRUTURA	10,00% 9.977,46	20,00% 19.954,91	30,00% 29.932,37	40,00% 39.909,81	-	-	100,00% R\$ 99.774,55
4	ALVENARIAS	-	-	40,00% 16.487,03	60,00% 24.730,55	-	-	100,00% R\$ 41.217,58
5	PAVIMENTAÇÃO	-	-	10,00% 8.059,03	50,00% 40.295,14	40,00% 32.236,11	-	100,00% R\$ 80.590,28
6	REVESTIMENTOS	-	-	-	20,00% 3.714,83	20,00% 3.714,83	60,00% 11.144,48	100,00% R\$ 18.574,14
7	ESQUADRIAS	-	-	-	50,00% 2.789,30	50,00% 2.789,30	-	100,00% R\$ 5.578,60
8	COBERTURA	-	10,00% 2.850,46	30,00% 8.551,37	30,00% 8.551,37	30,00% 8.551,37	-	100,00% R\$ 28.504,57
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	100,00% 3.373,68	-	100,00% R\$ 3.373,68
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,00% 134,36	-	-	80,00% 2.149,73	15,00% 403,07	-	100,00% R\$ 2.687,16
11	PINTURA	-	-	-	-	20,00% 4.784,04	80,00% 19.136,14	100,00% R\$ 23.920,18
12	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	40,00% 7.600,39	55,00% 10.450,53	5,00% 950,05	100,00% R\$ 19.000,97
		13,95%	6,27%	17,32%	35,65%	18,22%	8,58%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		50.773,37	22.805,37	63.029,80	129.741,12	66.302,93	31.230,67	363.883,26

São Marcos-RS, 17 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente



PABLO CANDIDO CORREA
Data: 18/06/2026 16:31:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pablo Candido Corrêa

Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898