



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE 02: MURO PRÉ-MOLDADO

OBRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS						LOCAL	DIVERSOS ENDEREÇOS EM SANTA CRUZ DO SUL/RS						DATA	11/2025			BDI	25,31%
ITEM	LOTE	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)			CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$)			PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)			PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)			
							MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1	MURO PRÉ-FABRICADO																	R\$ 2.617.864,00	
1.1	2	COMP	COMP09	PILAR PRÉ-MOLDADO – PARA MURO 25 X 25 CM, FCK = 40 MPA	M	1500	R\$ 176,74	R\$ 66,81	R\$ 243,35	R\$ 265.110,00	R\$ 99.915,00	R\$ 365.025,00	R\$ 221,47	R\$ 83,47	R\$ 304,94	R\$ 332.205,00	R\$ 125.205,00	R\$ 457.410,00	
1.2	2	COMP	COMP10	PAINEL DE VEDAÇÃO PRÉ-MOLDADO – PARA MURO 500X100X10 cm	M	3000	R\$ 282,78	R\$ 106,57	R\$ 389,35	R\$ 848.340,00	R\$ 319.710,00	R\$ 1.168.050,00	R\$ 354,35	R\$ 133,54	R\$ 487,89	R\$ 1.083.050,00	R\$ 400.620,00	R\$ 1.483.670,00	
1.3	2	COMP	COMP11	VIGA DE TRAVAMENTO SUPERIOR PRÉ-MOLDADO – PARA MURO 15X20 cm	M	1500	R\$ 84,83	R\$ 31,97	R\$ 116,80	R\$ 127.245,00	R\$ 47.955,00	R\$ 175.200,00	R\$ 106,30	R\$ 40,06	R\$ 146,36	R\$ 159.450,00	R\$ 60.090,00	R\$ 219.540,00	
1.4	2	COMP	COMP12	SAPATA /BLOCO PRÉ-MOLDADO – 70 x 70 x 60 cm	un	400	R\$ 69,152	R\$ 260,61	R\$ 952,13	R\$ 276.608,00	R\$ 104.244,00	R\$ 380.852,00	R\$ 866,54	R\$ 326,57	R\$ 1.193,11	R\$ 346.616,00	R\$ 130.628,00	R\$ 477.244,00	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO LOTE 02</b>																	<b>R\$ 2.617.864,00</b>		

Observação: para a elaboração deste orçamento, foram utilizados preços da tabela **SINAPI de NOVEMBRO/2025**, para o Rio Grande do Sul, **desonerada**

**Mayara Caroline soares**  
Engenheira Civil – CREA 2118242310

**Jane Wunder Sabin**  
Secretária Municipal de Educação