




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GP/Escritório de Projetos - EPro

ORÇAMENTO ESTIMADO LOTE 01

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE MÁXIMA ESTIMADA (UN)	Valor Unitário	Valor total R\$
1	1	Módulo 1 - Sala com área mínima de 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,0m x 3,00m – Conforme especificações do termo de referência e seus anexos	33	R\$ 92.000,00	R\$ 3.036.000,00
1	2	Módulo 2 - Sala com área mínima de 28,8m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 4,80m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 6,00m x 6,00m x 3,00m - Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	87	R\$ 183.930,00	R\$ 16.001.910,00
1	3	Módulo 3 - Sala com área mínima de 43,2m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 7,20m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 9,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	131	R\$ 251.290,00	R\$ 32.918.990,00

1	4	Módulo 4 - Sala com área mínima de 57,6m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 9,60m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 12,0m x 6,0m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	26	R\$ 316.640,00	R\$ 8.232.640,00
1	5	Módulo 5 - Sala com área mínima de 86,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 14,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 18,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	22	R\$ 440.675,00	R\$ 9.694.850,00
1	6	Módulo 6 - Módulo cozinha - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,0m x 3,00m, podendo variar até 3,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	26	R\$ 109.629,20	R\$ 2.850.359,20
1	8	Módulo 7 - banheiro feminino, área mínima de 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	41	R\$ 85.523,45	R\$ 3.506.461,45
1	10	Módulo 8 - banheiro masculino, área mínima de 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	41	R\$ 85.523,45	R\$ 3.506.461,45

1	12	Módulo 9 - banheiro feminino, área mínima de 28,8m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 4,80m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 6,00m x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	31	R\$ 200.238,59	R\$ 6.207.396,29
1	13	Módulo 10 - banheiro masculino, área mínima de 28,8m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 4,80m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 6,00m x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	31	R\$ 200.238,59	R\$ 6.207.396,29
1	14	Módulo 11 - banheiro infantil área mínima 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	27	R\$ 106.177,77	R\$ 2.866.799,79
1	15	Módulo 12 - Cobertura - Fornecimento, montagem e instalação de cobertura individual por módulo, incluindo os beirais, calhas metálicas, platibanda e condutores pluviais, por metro quadrado de edificação, conforme layout e especificações técnicas.	22022,96	R\$ 1.764,07	R\$ 38.850.043,05
1	16	Módulo 13 - Circulação - Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para o uso de sanitários coletivos e outro par armazenamento de materiais – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 2,60m x 6,00mx 3,00m, conforme layout e especificações técnicas	83	R\$ 117.096,04	R\$ 9.718.971,32
TOTAL				R\$ 143.598.278,84	


EDILSON RENI PINZON
 Matrícula 8250-7