



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GP/Escritório de Projetos - EPro

ORÇAMENTO ESTIMADO LOTE 02

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE MÁXIMA ESTIMADA (UN)	Valor Unitário	Valor total R\$
2	1	Módulo 01.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de consultório – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	54	R\$ 59.981,31	R\$ 3.238.990,74
2	2	Módulo 01.B – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de consultório – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	47	R\$ 59.981,31	R\$ 2.819.121,57
2	3	Módulo 01.C – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de copa – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 60.329,54	R\$ 1.206.590,80
2	4	Módulo 01.D – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso sala administrativa – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 59.981,31	R\$ 1.199.626,20

2	5	Módulo 02.A, 02.B e 02.C (módulo triplo) – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de sala de reunião – capacidade 25 pessoas – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m (altura), podendo variar até 3,00m x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 59.981,31	R\$ 1.199.626,20
2	6	Módulo 03.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de sala de espera ou passagem – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m (altura), podendo variar até 3,00m x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	19	R\$ 57.206,76	R\$ 1.086.928,44
2	7	Módulo 04.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de sala de espera ou passagem – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 4,00m x 3,00m (altura), podendo variar até 3,00 x 4,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	19	R\$ 59.981,31	R\$ 1.139.644,89
2	8	Módulo 05.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – indicado para uso de consultório com sanitário PCD – dimensões mínimas de (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m (altura), podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 91.896,42	R\$ 1.837.928,40
2	9	Módulo 05.B – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – indicado para uso de consultório com sanitário PCD – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 91.896,42	R\$ 1.837.928,40

2	10	Módulo 06.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes, um indicado para uso de consultório e outro para atendimento de enfermagem – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,4m0 x 6,00m x 3,00m (altura), podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 83.206,76	R\$ 1.664.135,20
2	11	Módulo 06.B – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes indicados para uso de atendimento de enfermagem – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 82.858,53	R\$ 1.657.170,60
2	12	Módulo 06.C – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para recepção e outro para sala administrativa – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	19	R\$ 82.858,53	R\$ 1.574.312,07
2	13	Módulo 07.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para uso de consultório odontologia e outro para uso de sanitário PCD – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	17	R\$ 92.244,64	R\$ 1.568.158,88
2	14	Módulo 07.B – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para uso de consultório odontologia e outro para guarda de materiais - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	17	R\$ 83.206,76	R\$ 1.414.514,92

2	15	Módulo 07.C – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para o uso de ambiente de enfermagem e outro para limpeza de equipamentos e descarte de resíduos (expurgo) – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00 x 6,00 x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	19	R\$ 83.206,76	R\$ 1.580.928,44
2	16	Módulo 07.D – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para o uso de ambiente de enfermagem e outro para guarda de materiais – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	18	R\$ 83.206,76	R\$ 1.497.721,68
2	17	Módulo 08.A – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de sala de espera – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 83.016,00	R\$ 1.660.320,00
2	18	Módulo 08.B – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de sala de espera – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	20	R\$ 83.016,00	R\$ 1.660.320,00
2	19	Módulo 09 – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para uso de sanitários coletivos e PCD – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	23	R\$ 108.360,00	R\$ 2.492.280,00

2	20	Módulo 10 – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – três ambientes – um indicado para o uso de ambiente de esterilização, outro para armazenamento de resíduos e o outro para depósito de material de limpeza – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	19	R\$ 113.092,52	R\$ 2.148.757,88
2	21	Módulo 11 – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para o uso de sanitários coletivos e outro par armazenamento de materiais – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00 mx 3,00m, conforme layout e especificações técnicas	19	R\$ 119.648,04	R\$ 2.273.312,76
2	22	Módulo 12 – Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – indicado para o uso de acesso a edificação (módulo com vidro temperado) – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m, conforme layout e especificações técnicas.	24	R\$ 68.998,56	R\$ 1.655.965,44
2	23	Módulo 13 - cobertura - Fornecimento, montagem e instalação de cobertura – módulo completo de unidade de saúde – área da edificação 393,71m² e área da cobertura (incluindo os beirais) de 484,66m², conforme layout e especificações técnicas	13	R\$ 1.221.343,20	R\$ 15.877.461,60
2	24	Módulo 14 - Cobertura - Fornecimento, montagem e instalação de cobertura individual por módulo, incluindo os beirais, calhas metálicas, platibanda e condutores pluviais, por metro quadrado de edificação, conforme layout e especificações técnicas.	8236,00	R\$ 1.764,07	R\$ 14.528.880,52

2	25	Módulo 15 - Circulação - Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para o uso de sanitários coletivos e outro par armazenamento de materiais – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 2,60m x 6,00 mx 3,00m, conforme layout e especificações técnicas	21	R\$ 126.832,08	R\$ 2.663.473,68
TOTAL					R\$ 71.484.099,31