



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GP/Escritório de Projetos - EPro

ORÇAMENTO ESTIMADO LOTE 03

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE MÁXIMA ESTIMADA (UN)	Valor Unitário	Valor total R\$
3	1	Módulo 1- Sala com área mínima de 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m – Conforme especificações do termo de referência e seus anexos	61	R\$ 100.089,39	R\$ 6.405.720,96
3	2	Módulo 2 - Sala com área mínima de 28,8m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 4,80m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 6,00m x 6,00m x 3,00m - Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	5	R\$ 187.655,00	R\$ 938.275,00
3	3	Módulo 3 - Sala com área mínima de 43,2m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 7,20m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 9,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	47	R\$ 251.290,00	R\$ 11.810.630,00

3	4	Módulo 4 - Sala com área mínima de 57,6m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 9,60m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 12,0m x 6,0m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	1	R\$ 316.640,00	R\$ 316.640,00
3	5	Módulo 6- cozinha - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,0m x 3,00m, podendo variar até 3,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	11	R\$ 112.534,20	R\$ 1.237.876,20
3	6	Módulo 7- banheiro feminino, área mínima de 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	16	R\$ 106.177,77	R\$ 1.698.844,32
3	7	Módulo 8- banheiro masculino, área mínima de 14,4m ² - Módulo de ambiente modular habitacional, fornecimento e instalação - dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00 x 6,00m x 3,00m. Conforme especificações do termo de referência e seus anexos.	16	R\$ 106.177,77	R\$ 1.698.844,32
3	8	Módulo 12 - Cobertura - Fornecimento, montagem e instalação de cobertura individual por módulo, incluindo os beirais, calhas metálicas, platibanda e condutores pluviais, por metro quadrado de edificação, conforme layout e especificações técnicas.	5241,60	R\$ 1.764,07	R\$ 9.246.549,31

3	9	Módulo 13 - Circulação - Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular – dois ambientes – um indicado para o uso de sanitários coletivos e outro par armazenamento de materiais – dimensões mínimas de aproximadamente (LxPxH) 2,40m x 6,00m x 3,00m, podendo variar até 3,00m x 6,00 mx 3,00m, conforme layout e especificações técnicas	16	R\$ 120.266,04	R\$ 1.924.256,64
TOTAL					R\$ 35.277.636,75


EDILSON RENI PINZON
 Matrícula 6250-2