

| EVENTOGRAMA | | | | |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|------------|
| OBRA: Conclusão do Complexo Esportivo da Palugana | DATA: jan/24 | | ARQ.ª EDUARDO CIELLO - CAU A1888911-7 | |
| ENDEREÇO: Rua Dr. José Montaury, 1.409 - Palugana | Nº ART/RRT | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | EVENTO | TOTAL |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 Placa da obra | 4,50 | m2 | Serviços Iniciais | 1.976,54 |
| 1.2 Locação da pista de caminhada | 356,00 | m | Serviços Iniciais | 245,64 |
| 1.3 Administração Local | 1,00 | unid. | Serviços Iniciais | 9.251,47 |
| 1.4 Serviços topográficos para demarcação da pista de caminhada | 80,00 | unid. | Serviços Iniciais | 1.112,00 |
| 1.4 Mobilização | 1,00 | unid. | Serviços Iniciais | 9.489,59 |
| 1.5 Desmobilização | 1,00 | unid. | Serviços Iniciais | 9.489,59 |
| 1.6 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência lí q. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m3, | 24,00 | CHP | Serviços Iniciais | 4.056,00 |
| 1. SUBTOTAL | | | | 35.620,83 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO | | | | |
| 2.1 Regularização do subleito (000m x 6,7m) | 600,00 | m2 | Regularização da base e imprimação | 792,00 |
| 2.2 Compactação do subleito e=10cm (000m x 6,7m) | 288,00 | m3 | Regularização da base e imprimação | 2.836,80 |
| 2.5 Base de brita graduada e=10,0cm (000m x 6,5m) | 38,00 | m3 | Regularização da base e imprimação | 5.702,66 |
| 2.6 Transporte da brita graduada - até 30km - DMTtotal 00,00km | 1.698,98 | txkm | Regularização da base e imprimação | 1.512,09 |
| 2.7 Imprimação com CM-30 (000m x 6,3m) | 1.440,00 | m2 | Regularização da base e imprimação | 12.556,80 |
| 2.8 Transporte do CM 30 - Imprimação - DMT total=00,00km | 245,38 | txkm | Regularização da base e imprimação | 161,95 |
| 2.9 Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante - Inclusive Asfalto (000m x 6,0m) | 1.440,00 | m2 | Regularização da base e imprimação | 33.926,40 |
| 2.10 Transporte do RR-2C - TSD e Capa Selante - DMT Total=00,00km | 864,95 | txkm | Regularização da base e imprimação | 570,87 |
| 2.11 Transporte dos agregados para o TSD e Capa Selante - DMTtotal 00,00km | 1.337,71 | txkm | Regularização da base e imprimação | 1.190,56 |
| 2. SUBTOTAL | | | | 59.250,13 |
| 3.DRENAGEM | | | | - |
| 3.1 Execução de canaleta triangular de concreto moldado in loco, espessura de 0,08 m | 350,00 | m | Drenagem | 39.725,00 |
| 3.2 Caixa enterrada para ligação das canaletas na rede 60x60x60 cm | 3,00 | unid. | Drenagem | 1.966,02 |
| 3.3 Sapata 40x40x40 cm para fixação de postes | 3,92 | m3 | Drenagem | 2.017,27 |
| 3. SUBTOTAL | | | Drenagem | 43.708,29 |
| 4. SINALIZAÇÃO | | | | |
| 4.1 Pintura branca, bordos, com termoplástico por aspersão, e=1,5mm, com micro esferas (L=0,10m) | 72,00 | m2 | Serviços Finais | 2.669,04 |
| 4. SUBTOTAL | | | | 2.669,04 |
| CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI | | | | 141.248,29 |