	CRONOGRAMA FINANCEIR	0		
	ODDA ACCALTO DUA INDANCA E DUA DEINALDO CUEDUDINI			
	OBRA: ASFALTO RUA IPIRANGA E RUA REINALDO CHERUBINI			
	LOCAL: CENTRO - PARAÍ/RS			
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI			
	DATA: NOVEMBRO / 2023			
Item	Descrição do Material/Serviço	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO			
1.1	Serviços Preliminares			·
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	R\$ 123,10		R\$ 186,29
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 232,96	R\$ -	R\$ 232,96
1.2	Administração			
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 855,98	R\$ 855,98	R\$ 1.711,96
1.3	Pavimentação			
1.3.1	Remoção de paralelepípedos	R\$ 5.138,51	R\$ 4.633,73	R\$ 9.772,24
1.3.2	Transporte Paralelepipedo DMT = 1,8KM	R\$ 915,32	R\$ 825,41	R\$ 1.740,73
1.3.3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	R\$ 2.739,29	R\$ 2.470,20	R\$ 5.209,49
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM			
1.3.4	CAMINHÃO	R\$ 3.344,70	R\$ 3.016,14	R\$ 6.360,84
1.3.5	Transporte Camada Granular DMT = 1,8KM	R\$ 1.708,60	R\$ 1.540,76	R\$ 3.249,36
	SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE			i i
1.3.6	COMPACTACAO E=20cm	R\$ 31.960,19	R\$ 28.820,60	R\$ 60.780,80
1.3.7	Transporte SubBase DMT = 2,95KM	R\$ 2.000,16	R\$ 1.803,66	R\$ 3.803,83
1.5.7	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO	11.7 2.000,10	1,5 1.605,00	11.5 5.005,05
1.3.8	E=20cm	R\$ 35.024,61	R\$ 31.583,99	R\$ 66.608,60
1.3.9	Transporte Base DMT = 2,95KM	R\$ 2.000,16	R\$ 1.803,66	R\$ 3.803,83
1.3.10	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (1KG/M2)	R\$ 10.103,51		R\$ 19.214,51
1.3.11	Transporte Imprimação DMT = 160KM	R\$ 309,65		R\$ 588,87
	· · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1.3.12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	R\$ 5.992,99	. ,	R\$ 8.869,51
1.3.13	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM	R\$ 290,87	R\$ 139,61	R\$ 430,49
1.3.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA	R\$ 80.945,54	R\$ 72.993,90	R\$ 153.939,43
	DE ROLAMENTO E=5cm	· , ,		, ,
1.3.15	EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	R\$ 35.504,93	RŚ -	R\$ 35.504,93
	CAMADA DE ROLAMENTO E=4cm		***	,
1.3.16	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CAPA) COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	R\$ 21.399,82	R\$ -	R\$ 21.399,82
	CAMADA DE ROLAMENTO E=4cm	11.555,02	Nφ	Νφ 21.555,02
1.3.17	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 2,95KM	R\$ 851,56	R\$ 450,92	R\$ 1.302,48
1.4	Sinalização			
1.4.1	PINTURA EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLET A BASE DE RESINA	DC 2.220.02	DC 1.040.01	
	ACRÍLICA COM MIC DE VIDRO	R\$ 3.229,62	R\$ 1.948,91	R\$ 5.178,53
1.4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE			
	RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 1.150,34	R\$ 616,25	R\$ 1.766,60
1.4.3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 232,96	R\$ 232,96
	, .	<u> </u>		,
	Total	245.822,43	166.066,62	R\$ 411.889,05
	%	59,68	40,32	100,00
	TOTAL ACUMULADO	245.822,43	411.889,05	100,00
	TOTAL ACCIVIOLADO	243.022,43	711.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI	EDSON MODELSKI
	ENGENHEIRO CIVIL
	CREA RS 174.073