

CRONOGRAMA FINANCEIRO						
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO ÁREA INDUSTRIAL V					
	LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL V					
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ					
	DATA: MARÇO/ 2024					
Item	Descrição do Material/Serviço		MÊS 1	MÊS 2		TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA		R\$ 679,73	R\$ 679,72		R\$ 1.359,45
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		R\$ 141,98	R\$ 141,97		R\$ 283,95
1.3	MOBILIZAÇÃO		R\$ 322,92	R\$ 322,91		R\$ 645,83
2.0	ADMINISTRAÇÃO					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (2h por dia x 12dias uteis)		R\$ 917,76	R\$ 917,76		R\$ 1.835,52
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
3.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO E=15cm		R\$ 44.127,10	R\$ 44.127,10		R\$ 88.254,20
3.2	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO E=15cm		R\$ 46.733,44	R\$ 46.733,43		R\$ 93.466,87
3.3	Transporte Macadame DMT = 8,3KM		R\$ 7.236,61	R\$ 7.236,60		R\$ 14.473,21
3.4	Transporte Base DMT = 8,3KM		R\$ 6.984,45	R\$ 6.984,45		R\$ 13.968,90
3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (1KG/M2)		R\$ 12.037,79	R\$ 12.037,78		R\$ 24.075,57
3.6	Transporte Imprimacao DMT = 160KM		R\$ 375,07	R\$ 375,06		R\$ 750,13
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.		R\$ 3.840,69	R\$ 3.840,69		R\$ 7.681,38
3.8	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM		R\$ 188,23	R\$ 188,22		R\$ 376,45
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5cm		R\$ 98.158,37	R\$ 98.158,36		R\$ 196.316,73
3.10	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 8,3KM		R\$ 1.638,90	R\$ 1.638,89		R\$ 3.277,79
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	PINTURA EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLET A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MIC DE VIDRO		R\$ 5.762,61	R\$ 5.762,60		R\$ 11.525,21
4.2	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO e=1,5mm		R\$ 279,14	R\$ 279,14		R\$ 558,28
4.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,		R\$ 237,90	R\$ 237,90		R\$ 475,80
4.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 - PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		R\$ 19,12	R\$ 19,11		R\$ 38,23
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO		R\$ 13,03	R\$ 13,02		R\$ 26,05
4.6	DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 322,92	R\$ 322,91		R\$ 645,83
	Total		230.017,76	230.017,62		R\$ 460.035,38
	%		50,00	50,00		100,00
	TOTAL ACUMULADO		230.017,76	460.035,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ

EDSON MODELSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 174.073