

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Modalidade		Nº		Ano	2024
Descrição do Objeto	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF MANOEL JOSÉ DA MOTTA				
Orgão	PREFEITURA DE MONTENEGRO/RS				
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$ 161.605,28				

Nº Item*	Descrição do item*	Preço Total (R\$)	Unid.	Meses			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.150,12	% R\$	100,00 1.150,12	-	-	
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	R\$ 1.074,84	% R\$	100,00 1.074,84	-	-	
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	R\$ 4.672,50	% R\$	33,33 1.557,50	33,33 1.557,50	33,33 1.557,50	
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES							
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	R\$ 900,72	% R\$	100,00 900,72	-	-	
2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	R\$ 2.280,00	% R\$	100,00 2.280,00	-	-	
2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	R\$ 2.647,06	% R\$	100,00 2.647,06	-	-	
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 2.516,71	% R\$	100,00 2.516,71	-	-	
2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 3.349,23	% R\$	100,00 3.349,23	-	-	
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	R\$ 215,46	% R\$	100,00 215,46	-	-	
2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 120,75	% R\$	100,00 120,75	-	-	
2.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 56,21	% R\$	100,00 56,21	-	-	
3 QUADRA POLIESPORTIVA							
3.1	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	R\$ 53.301,82	% R\$	100,00 53.301,82	-	-	
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 326,61	% R\$	- -	100,00 326,61	-	
3.3	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	R\$ 1.184,04	% R\$	- -	100,00 1.184,04	-	
3.4	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	R\$ 7.212,86	% R\$	- -	100,00 7.212,86	-	
3.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 3.585,49	% R\$	- -	100,00 3.585,49	-	
3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$ 9.489,48	% R\$	- -	- -	100,00 9.489,48	
3.7	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	R\$ 5.827,30	% R\$	- -	- -	100,00 5.827,30	
3.8	SUPORTE DE TABELA	R\$ 6.025,86	% R\$	- -	- -	100,00 6.025,86	
3.9	COMJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAL EM TUBO GALVANIZADO	R\$ 6.695,47	% R\$	- -	- -	100,00 6.695,47	
3.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 4.064,73	% R\$	- -	- -	100,00 4.064,73	
3.11	ALAMBRADO	R\$ 43.683,94	% R\$	- -	50,00 21.841,97	50,00 21.841,97	
4 SERVIÇOS FINAIS							
4.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	R\$ 1.224,08	% R\$	- -	- -	100,00 1.224,08	
TOTAL MENSAL (R\$)					69.170,42	35.708,47	56.726,39
TOTAL ACUMULADO (R\$)					69.170,42	104.878,89	161.605,28
PERCENTUAL ACUMULADO (%)					42,80	64,90	100,00
TOTAL GLOBAL (R\$)					161.605,28		