

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Montenegro

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

**OBRA:** Reforma do telhado da EMEF Cinco de Maio**RRT N°:** 15907646

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1	
			%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.459,25	100,00%	R\$ 1.459,25
1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	R\$ 1.276,45	100,00%	R\$ 1.276,45
1.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUSIVE DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO	R\$ 1.475,95	100,00%	R\$ 1.475,95
2	REFORMA DA COBERTURA			
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 4.032,41	100,00%	R\$ 4.032,41
2.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 4.056,34	100,00%	R\$ 4.056,34
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 10.052,68	100,00%	R\$ 10.052,68
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	R\$ 20.604,50	100,00%	R\$ 20.604,50
2.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 43.253,58	100,00%	R\$ 43.253,58
2.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 7.308,94	100,00%	R\$ 7.308,94
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 36,94	100,00%	R\$ 36,94
3	SERVIÇOS FINAIS			
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 618,36	100,00%	R\$ 618,36
TOTAL DAS MEDIÇÕES				R\$ 94.175,40
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS				R\$ 94.175,40

Montenegro, 11 de agosto de 2025.

Valéria Wollmann
Arquiteta e Urbanista
CAU A195685-0