

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> Academia de Saúde no Parque da Integração			<b>DATA:</b>	<b>Nº ART/RRT</b>	Documento assinado digitalmente <b>JOANNA PERUFFO</b> Data: 06/11/2024 14:57:39-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>					
<b>ENDEREÇO:</b> Barão do Rio Branco, 900			out/24		<b>ARQ.ª URB. JOANNA PERUFFO - CAU A156190-1</b>					
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01   Medição 01		Mês 02   Medição 02		Mês 03   Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais e Finais	6.137,73	4,84	100,00	6.137,73		-		-	6.137,73	100,00
2. Academia de Saúde	22.132,17	17,46	100,00	22.132,17		-		-	22.132,17	100,00
3. Pista de Obstáculos	21.461,66	16,93		-	100,00	21.461,66		-	21.461,66	100,00
4. Equipamentos	77.040,63	60,77		-		-	100,00	77.040,63	77.040,63	100,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>126.772,19</b>		<b>22,299765</b>	<b>28.269,90</b>	<b>16,929312</b>	<b>21.461,66</b>	<b>60,770923</b>	<b>77.040,63</b>	<b>126.772,19</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>126.772,19</b>	<b>100,00</b>	<b>22,299765</b>	<b>28.269,90</b>	<b>39,229077</b>	<b>49.731,56</b>	<b>100,000000</b>	<b>126.772,19</b>	<b>126.772,19</b>	<b>100,00</b>

## EVENTOGRAMA

<b>OBRA:</b> Academia de Saúde no Parque da Integração	<b>DATA:</b> out/24	Documento assinado digitalmente <b>JOANNA PERUFFO</b> Data: 06/11/2024 14:57:39-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>		
<b>ENDEREÇO:</b> Barão do Rio Branco, 900	<b>Nº ART/RRT</b>	<b>ARQ.º URB. JOANNA PERUFFO - CAU A156190-1</b>		
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS</b>				
1.1 Placa da obra	4,50	m2	Serviços Iniciais e Finais	2.947,59
1.2 Locação de pontos para pavimentação e equipamentos	66,00	unid.	Serviços Iniciais e Finais	897,60
1.3 Regularização do terreno com trator de esteiras, e=20cm	126,80	m3	Serviços Iniciais e Finais	758,26
1.4 Limpeza final da obra	634,00	m2	Serviços Iniciais e Finais	1.534,28
<b>1. SUBTOTAL</b>				<b>6.137,73</b>
<b>2. ACADEMIA DE SAÚDE</b>				
2.1 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho reto	43,46	m	Academia de Saúde	2.759,27
2.2 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho curvo	13,20	m	Academia de Saúde	882,02
2.3 Piso drenante	130,00	m2	Academia de Saúde	16.398,20
2.4 Armação com tela Q-196, CA-60, Ø5.0mm, 10x10cm	46,29	kg	Academia de Saúde	828,13
2.5 Concreto, fck=25MPa	0,89	m3	Academia de Saúde	767,28
2.6 Forma de madeira serrada	2,98	m2	Academia de Saúde	497,27
2.7 Simulador de Caminhada Triplo com pintura eletrostática	1,00	unid.	Equipamentos	6.330,84
2.8 Simulador de Escada Duplo com pintura eletrostática	1,00	unid.	Equipamentos	7.819,12
2.9 Estação Multi Uso com pintura eletrostática	1,00	unid.	Equipamentos	12.828,02
2.10 Voador Peitoral com Dorsal PCD com pintura eletrostática	1,00	unid.	Equipamentos	4.716,02
2.11 Remada Sentada Dupla com pintura eletrostática	1,00	unid.	Equipamentos	6.822,89
<b>2. SUBTOTAL</b>				<b>60.649,06</b>
<b>3. PISTA DE OBSTÁCULOS</b>				
3.1 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho reto	145,06	m	Pista de Obstáculos	9.209,86
3.2 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho curvo	16,32	m	Pista de Obstáculos	1.090,50
3.3 Lastro de pó de brita, e=10cm, compactado	50,40	m3	Pista de Obstáculos	10.468,59
3.4 Escavação manual	2,50	m3	Pista de Obstáculos	434,13
3.5 Lastro de brita, e=15cm, incluindo compactação	0,58	m3	Pista de Obstáculos	194,87
3.6 Reaterro de valas com compactador de solos de percussão	1,85	m3	Pista de Obstáculos	63,71
3.7 Equilíbrio em madeira plástica, espessura 3cm	1,00	unid.	Equipamentos	4.004,79
3.8 Cordas em madeira plástica, espessura 3cm e cordas	1,00	unid.	Equipamentos	8.684,79
3.9 Equilíbrio em madeira plástica, espessura 3cm e cordas	1,00	unid.	Equipamentos	3.029,79
3.10 Paredes em madeira plástica, espessura 3cm	1,00	unid.	Equipamentos	8.814,79
3.11 Paredes em madeira plástica, espessura 3cm e cordas	2,00	unid.	Equipamentos	13.989,58
<b>3. SUBTOTAL</b>				<b>59.985,40</b>
<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI</b>				<b>126.772,19</b>