

**CRONOGRAMA**

<b>Modalidade</b>	<b>Concorrência</b>	<b>N°</b>	<b>0</b>	<b>Ano</b>	<b>202</b>
<b>Descrição do Objeto</b>	Execução de Capeamento Asfáltico e Sinalização Viária do Lote 02 - Rua Rotary Internacional, Rua Doutor Chagas Carvalho e Rua do Arvoredo.				
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Montenegro-RS	<b>CNPJ</b>	90.895.905,		
<b>Tipo de Objeto</b>	Obras e Serviços de Engenharia				
<b>Preço T. Estimado</b>	R\$ 1.357.511,56				

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	
		Mat.	M.Obra								
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 2</b>										
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$	1.607,73	R\$	1.607,73	100,00%	R\$	-		R\$	-
1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	R\$	241,62	R\$	241,62	100,00%	R\$	-		R\$	-
1.1.3	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$	594,00	R\$	594,00	100,00%	R\$	-		R\$	-
1.1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$	1.183,20	R\$	1.183,20	100,00%	R\$	-		R\$	-
1.1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS PARA CAPEAMENTO	R\$	5.354,78	R\$	2.677,39	50,00%	R\$	-		R\$	2.677,39
1.1.6	RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$	2.490,88	R\$	622,72	25,00%	R\$	622,72	25,00%	R\$	622,72
		<b>R\$</b>	<b>11.472,21</b>								
<b>2.</b>	<b>RUA DR FERNANDO CHAGAS DE CARVALHO</b>										
<b>2.1.</b>	<b>ADEQUAÇÕES</b>										
2.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$	1.289,40	R\$	1.289,40	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$	212,46	R\$	212,46	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.1.3	Realinhamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	R\$	1.452,00	R\$	1.452,00	100,00%	R\$	-		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>2.953,86</b>								
<b>2.2</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>										
2.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$	1.298,94	R\$	779,36	60,00%	R\$	519,58	40,00%	R\$	-
2.2.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$	6.245,85	R\$	3.747,51	60,00%	R\$	2.498,34	40,00%	R\$	-
2.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$	11.611,42	R\$	6.966,85	60,00%	R\$	4.644,57	40,00%	R\$	-
2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$	159,30	R\$	95,58	60,00%	R\$	63,72	40,00%	R\$	-
2.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$	19.903,71	R\$	11.942,23	60,00%	R\$	7.961,48	40,00%	R\$	-
2.2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$	288.590,21	R\$	173.154,13	60,00%	R\$	115.436,08	40,00%	R\$	-
2.2.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$	7.663,02	R\$	4.597,81	60,00%	R\$	3.065,21	40,00%	R\$	-
2.2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$	10.891,69	R\$	6.535,01	60,00%	R\$	4.356,68	40,00%	R\$	-
2.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$	149,41	R\$	89,65	60,00%	R\$	59,76	40,00%	R\$	-
2.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$	18.670,70	R\$	11.202,42	60,00%	R\$	7.468,28	40,00%	R\$	-
2.2.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$	270.708,71	R\$	162.425,23	60,00%	R\$	108.283,48	40,00%	R\$	-

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês
		Mat./M.Obra								
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 2</b>									
2.2.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 7.188,31	R\$ 4.312,99		60,00%	R\$ 2.875,32	40,00%	R\$ -		R\$ -
		<b>R\$ 643.081,27</b>								
<b>2.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
2.3.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 2.491,50	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 2.491,50
2.3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 2.961,39	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 2.961,39
2.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 5.388,42	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 5.388,42
2.3.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 384,04	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 384,04
2.3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 1.319,26	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.319,26
2.3.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 933,17	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 933,17
2.3.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 3.732,41	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 3.732,41
2.3.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$ 1.857,20	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.857,20
2.3.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 2.315,06	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 2.315,06
2.3.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 17.835,90	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 17.835,90
2.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 6.160,55	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 6.160,55
		<b>R\$ 45.378,90</b>								
<b>3.</b>	<b>RUA DO ARVOREDO</b>									
<b>3.1.</b>	<b>ADEQUAÇÕES</b>									
3.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 1.228,00	R\$ -			R\$ 1.228,00	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 202,35	R\$ -			R\$ 202,35	100,00%	R\$ -		R\$ -
		<b>R\$ 1.430,35</b>								
<b>3.2.</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
3.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$ 272,48	R\$ -			R\$ 272,48	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 1.489,50	R\$ -			R\$ 1.489,50	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 2.769,08	R\$ -			R\$ 2.769,08	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 37,98	R\$ -			R\$ 37,98	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 4.746,81	R\$ -			R\$ 4.746,81	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 68.819,87	R\$ -			R\$ 68.819,87	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1.827,54	R\$ -			R\$ 1.827,54	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 2.625,57	R\$ -			R\$ 2.625,57	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 36,01	R\$ -			R\$ 36,01	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 4.499,90	R\$ -			R\$ 4.499,90	100,00%	R\$ -		R\$ -

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês
		Mat./M.Obra								
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 2</b>									
3.2.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 65.243,57	R\$ -			R\$ 65.243,57	100,00%	R\$ -		R\$ -
3.2.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1.732,47	R\$ -			R\$ 1.732,47	100,00%	R\$ -		R\$ -
		<b>R\$ 154.100,78</b>								
<b>3.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
3.3.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 525,63	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 525,63
3.3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 979,74	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 979,74
3.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 1.082,49	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.082,49
3.3.4	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	R\$ 3.141,40	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 3.141,40
3.3.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 307,23	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 307,23
3.3.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 6.395,14	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 6.395,14
3.3.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 212,73	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 212,73
3.3.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 8,16	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 8,16
3.3.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 841,84	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 841,84
3.3.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 4.756,24	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 4.756,24
3.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 560,05	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 560,05
		<b>R\$ 18.810,65</b>								
<b>4.</b>	<b>RUA ESCÓCIA</b>									
<b>4.1.</b>	<b>ADEQUAÇÕES</b>									
4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 2.026,20	R\$ -			R\$ -		R\$ 2.026,20	100,00%	R\$ -
4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 333,86	R\$ -			R\$ -		R\$ 333,86	100,00%	R\$ -
		<b>R\$ 2.360,06</b>								
<b>4.2.</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
4.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$ 511,63	R\$ -			R\$ -		R\$ 409,30	80,00%	R\$ 102,33
4.2.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 3.117,58	R\$ -			R\$ -		R\$ 2.494,06	80,00%	R\$ 623,52
4.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 5.795,78	R\$ -			R\$ -		R\$ 4.636,62	80,00%	R\$ 1.159,16
4.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 79,50	R\$ -			R\$ -		R\$ 63,60	80,00%	R\$ 15,90
4.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 9.935,23	R\$ -			R\$ -		R\$ 7.948,18	80,00%	R\$ 1.987,05
4.2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 144.046,48	R\$ -			R\$ -		R\$ 115.237,18	80,00%	R\$ 28.809,30
4.2.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 3.825,11	R\$ -			R\$ -		R\$ 3.060,09	80,00%	R\$ 765,02
4.2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 5.525,90	R\$ -			R\$ -		R\$ 4.420,72	80,00%	R\$ 1.105,18
4.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 75,81	R\$ -			R\$ -		R\$ 60,65	80,00%	R\$ 15,16

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês
		Mat./M.Obra								
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 2</b>									
4.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 9.471,47	R\$ -			R\$ -		R\$ 7.577,18	80,00%	R\$ 1.894,29
4.2.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 137.324,19	R\$ -			R\$ -		R\$ 109.859,35	80,00%	R\$ 27.464,84
4.2.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 3.646,56	R\$ -			R\$ -		R\$ 2.917,25	80,00%	R\$ 729,31
		<b>R\$ 323.355,24</b>								
<b>4.3.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
4.3.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 892,00	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 892,00
4.3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 1.480,99	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.480,99
4.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 1.156,87	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.156,87
4.3.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 557,22	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 557,22
4.3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 237,92	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 237,92
4.3.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 678,62	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 678,62
4.3.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$ 464,30	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 464,30
4.3.8	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 631,38	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 631,38
4.3.9	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 4.161,71	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 4.161,71
4.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 560,05	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ 560,05
		<b>R\$ 10.821,06</b>								
<b>5.</b>	<b>RUA ROTARY INTERNACIONAL</b>									
<b>5.1.</b>	<b>CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
5.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$ 252,67	R\$ -			R\$ -		R\$ 252,67	100,00%	R\$ -
5.1.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 1.268,36	R\$ -			R\$ -		R\$ 1.268,36	100,00%	R\$ -
5.1.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 2.357,96	R\$ -			R\$ -		R\$ 2.357,96	100,00%	R\$ -
5.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 32,34	R\$ -			R\$ -		R\$ 32,34	100,00%	R\$ -
5.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 4.040,88	R\$ -			R\$ -		R\$ 4.040,88	100,00%	R\$ -
5.1.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 58.588,21	R\$ -			R\$ -		R\$ 58.588,21	100,00%	R\$ -
5.1.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1.555,75	R\$ -			R\$ -		R\$ 1.555,75	100,00%	R\$ -
5.1.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 2.223,83	R\$ -			R\$ -		R\$ 2.223,83	100,00%	R\$ -
5.1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 30,51	R\$ -			R\$ -		R\$ 30,51	100,00%	R\$ -
5.1.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 3.811,38	R\$ -			R\$ -		R\$ 3.811,38	100,00%	R\$ -
5.1.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 55.260,53	R\$ -			R\$ -		R\$ 55.260,53	100,00%	R\$ -
5.1.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 1.467,39	R\$ -			R\$ -		R\$ 1.467,39	100,00%	R\$ -

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês
		Mat./M.Obra							
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 2</b>								
		<b>R\$ 130.889,81</b>							
<b>5.2.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								
5.2.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 602,89	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 602,89
5.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 673,76	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 673,76
5.2.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 995,35	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 995,35
5.2.4	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	R\$ 3.673,68	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.673,68
5.2.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 153,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 153,61
5.2.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 236,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 236,37
5.2.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 176,19	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 176,19
5.2.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 339,31	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 339,31
5.2.9	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$ 232,15	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 232,15
5.2.10	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 1.052,30	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.052,30
5.2.11	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 4.161,71	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.161,71
5.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 560,05	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 560,05
		<b>R\$ 12.857,37</b>							
<b>TOTAL DAS MEDIÇÕES</b>		<b>1.357.511,56</b>	<b>395.729,28</b>	<b>29,15%</b>	<b>413.386,36</b>	<b>30,45%</b>	<b>392.556,78</b>	<b>28,92%</b>	<b>155.839,14</b>
<b>MEDIÇÕES ACUMULADAS</b>			<b>395.729,28</b>	<b>29,15%</b>	<b>809.115,64</b>	<b>59,60%</b>	<b>1.201.672,42</b>	<b>88,52%</b>	<b>1.357.511,56</b>









