

ANEXO 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município de Canoas Estações de Apoio aos Profissionais de Transportes e Entregas LOCAL 1: Antiga Estação Férrea – Av. Victor Barreto, 2301, Centro, Canoas/RS (instalação de 2 estações) LOCAL 2: Canoas Shopping – Rua Vereador Antônio Ferreira Alves, 70, Centro, Canoas/RS (instalação de 1 estação)	BDI Geral: 24,94%	Encargo Social Mensalista: 69,95%	Referência: SINAPI 07/2025	Data: 27/08/25
Bancos: SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul	BDI Diferenciado: 16,22%	Encargo Social Horista: 112,84%	Revisão: 00	

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento															
Item	Código Banco		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total		Total		Peso (%)	
						M. O.		EQ.	MAT.			M. O.	EQ.	MAT.	
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		2									10.958,76	2,27 %
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0 x 2 = 24,0	135,80	166,80	0,00	2,86	169,66	2.001,60	0,00	2.070,24	4.071,84	0,84 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,0 x 2 = 12,0	459,35	40,46	0,00	533,45	573,91	242,76	0,00	6.644,16	6.886,92	1,42 %
2			PROJETOS											882,75	0,18 %
2.1	CPU1972	Próprio	PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL	m²	30	13,93	16,92	0,00	0,48	17,40	507,60	0,00	14,40	522,00	0,11 %
2.2	000086	SBC	PROJETO DE INSTALACAO HIDROSANITÁRIA EM EDIFICACOES	m²	15	13,65	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00	255,75	255,75	0,05 %
2.3	CPU1971	Próprio	PROJETO DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, INCLUINDO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m²	15	5,61	6,78	0,00	0,22	7,00	101,70	0,00	3,30	105,00	0,02 %
3			SERVIÇOS INICIAIS - ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA											24.514,53	5,07 %
3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	115	80,64	33,59	0,00	67,16	100,75	3.862,85	0,00	7.723,40	11.586,25	2,40 %
3.2	ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1	1.671,80	158,02	1.450,25	334,69	1.942,96	158,02	1.450,25	334,69	1.942,96	0,40 %
3.3	0101001181	AGESUL	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3	705,85	0,00	0,00	820,33	820,33	0,00	0,00	2.460,99	2.460,99	0,51 %
3.4	AD 20.05.0500	SCO	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.	un.mes	3	1.550,00	0,00	1.801,41	0,00	1.801,41	0,00	5.404,23	0,00	5.404,23	1,12 %
3.5	6	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, PADRÃO CORSAN	UN	1	262,62	52,85	0,00	275,26	328,11	52,85	0,00	275,26	328,11	0,07 %
3.6	AD 20.20.0050	SCO	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1	2.234,67	685,35	0,00	2.106,64	2.791,99	685,35	0,00	2.106,64	2.791,99	0,58 %
4			SERVIÇOS INICIAIS - CANOAS SHOPPING											21.995,78	4,55 %
4.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	90	80,64	33,59	0,00	67,16	100,75	3.023,10	0,00	6.044,40	9.067,50	1,87 %
4.2	ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1	1.671,80	158,02	1.450,25	334,69	1.942,96	158,02	1.450,25	334,69	1.942,96	0,40 %
4.3	0101001181	AGESUL	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3	705,85	0,00	0,00	820,33	820,33	0,00	0,00	2.460,99	2.460,99	0,51 %
4.4	AD 20.05.0500	SCO	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.	un.mes	3	1.550,00	0,00	1.801,41	0,00	1.801,41	0,00	5.404,23	0,00	5.404,23	1,12 %
4.5	6	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, PADRÃO CORSAN	UN	1	262,62	52,85	0,00	275,26	328,11	52,85	0,00	275,26	328,11	0,07 %
4.6	AD 20.20.0050	SCO	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1	2.234,67	685,35	0,00	2.106,64	2.791,99	685,35	0,00	2.106,64	2.791,99	0,58 %
5			SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES - ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA											24.842,92	5,14 %
5.1	03.01.240	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m²	275	33,50	11,34	0,00	30,51	41,85	3.118,50	0,00	8.390,25	11.508,75	2,38 %
5.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2	109,93	103,47	0,00	33,87	137,34	206,94	0,00	67,74	274,68	0,06 %
5.3	06.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	m³	2	9,76	12,19	0,00	0,00	12,19	24,38	0,00	0,00	24,38	0,01 %
5.4	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	m³	2	1.810,45	1.032,96	0,00	1.229,01	2.261,97	2.065,92	0,00	2.458,02	4.523,94	0,94 %
5.5	023417	SBC	CONC.ARMADO 25MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 2x FORMA 70KG/M2	m³	2	3.099,06	1.389,41	0,00	2.482,55	3.871,96	2.778,82	0,00	4.965,10	7.743,92	1,60 %
5.6	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	45	13,65	2,48	10,00	4,57	17,05	111,60	450,00	205,65	767,25	0,16 %
6			SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES - CANOAS SHOPPING											6.295,65	1,30 %
6.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	1	109,93	103,47	0,00	33,87	137,34	103,47	0,00	33,87	137,34	0,03 %
6.2	06.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	m³	2	9,76	12,19	0,00	0,00	12,19	24,38	0,00	0,00	24,38	0,01 %
6.3	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	m³	1	1.810,45	1.032,96	0,00	1.229,01	2.261,97	1.032,96	0,00	1.229,01	2.261,97	0,47 %
6.4	023417	SBC	CONC.ARMADO 25MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 2x FORMA 70KG/M2	m³	1	3.099,06	1.389,41	0,00	2.482,55	3.871,96	1.389,41	0,00	2.482,55	3.871,96	0,80 %
7			CONTEINAR, DECK E PERGOLADO		3									361.408,17	74,73 %
7.1			DECK E PERGOLADO											92.889,24	19,21 %
7.1.1	171086	Próprio	PÉRGOLA E DECK EXTERNO	m2	16	1.189,61	274,66	0,00	1.211,63	1.486,29	4.394,56	0,00	66.947,36	71.341,92	14,75 %
7.1.2	071364	SEDOP	Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica	m²	7,1	625,33	0,00	0,00	781,28	781,28	0,00	0,00	16.641,24	16.641,24	3,44 %
7.1.3	251216	SEDOP	Cabo de aço 1/4"	m	44	8,04	1,92	0,00	8,12	10,04	84,48	0,00	1.240,80	1.325,28	0,27 %
7.1.4	10899	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"	un	20	47,77	1,32	0,00	58,36	59,68	26,40	0,00	3.554,40	3.580,80	0,74 %
7.2			CONTEINER, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS											268.518,93	55,52 %
7.2.1			CONTEINER											91.359,18	18,89 %
7.2.1.1	7814606	Próprio	Container Dry D-20	1	1	12.000,00	0,00	0,00	14.992,80	14.992,80	0,00	0,00	44.978,40	44.978,40	9,30 %
7.2.1.2	96361	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL. USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	26	161,23	29,88	0,00	171,56	201,44	776,88	0,00	14.935,44	15.712,32	3,25 %
7.2.1.3	32.06.030	CPOS/CDHU	LÂ DE VIDRO E/OU LÂ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2"	m²	40	35,73	5,67	0,00	38,97	44,64	226,80	0,00	5.130,00	5.356,80	1,11 %
7.2.1.4	00011134	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PANEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	m²	30	86,00	0,00	0,00	107,45	107,45	0,00	0,00	9.669,60	9.669,60	2,00 %
7.2.1.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	16	93,46	20,48	0,00	96,28	116,76	327,68	0,00	5.276,80	5.604,48	1,16 %
7.2.1.6	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	17	52,45	3,93	0,00	61,60	65,53	66,81	0,00	3.275,22	3.342,03	0,69 %

7.2.1.7	ED-28751	SETOP	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	30	16,45	7,11	0,00	13,44	20,55	213,16	0,00	1.636,34	1.849,50	0,38 %
7.2.1.8	9775	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializadac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	15	86,20	21,75	0,00	85,94	107,69	326,25	0,00	4.519,80	4.846,05	1,00 %
7.2.2			ESQUADRIAS											28.072,50	5,80 %
7.2.2.1	91009	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2	427,28	46,76	0,00	487,08	533,84	93,52	0,00	3.109,52	3.203,04	0,66 %
7.2.2.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_ 12/2019	m²	4,3	614,44	19,75	0,00	747,93	767,68	84,93	0,00	9.818,14	9.903,06	2,05 %
7.2.2.3	13398	ORSE	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens	m²	5,06	450,00	0,00	0,00	562,23	562,23	0,00	0,00	8.534,64	8.534,64	1,76 %
7.2.2.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	1,71	855,24	38,66	0,00	1.029,87	1.068,53	66,11	0,00	5.415,43	5.481,54	1,13 %
7.2.2.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	2	126,76	27,97	0,00	130,40	158,37	55,94	0,00	894,28	950,22	0,20 %
7.2.3			PINTURAS											15.849,60	3,28 %
7.2.3.1	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	80	32,14	19,31	0,00	20,84	40,15	1.544,80	0,00	8.091,20	9.636,00	1,99 %
7.2.3.2	2329	ORSE	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m²	60	27,63	13,12	0,00	21,40	34,52	787,20	0,00	5.426,40	6.213,60	1,28 %
7.2.4			HIDROSSANITÁRIO											39.733,98	8,22 %
7.2.4.1	RC-06	Próprio	NICHO DE ALVENARIA REBOCADA – PADRÃO CORSAN - INCLUSIVE CAIXA PARA HIDRÔMETRO	UN	1	490,84	176,19	0,00	437,06	613,25	176,19	0,00	1.663,56	1.839,75	0,38 %
7.2.4.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	648,90	32,62	0,00	778,11	810,73	32,62	0,00	2.399,57	2.432,19	0,50 %
7.2.4.3	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	141,20	4,25	0,00	172,16	176,41	4,25	0,00	524,98	529,23	0,11 %
7.2.4.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	328,37	34,16	0,00	376,10	410,26	68,32	0,00	2.393,24	2.461,56	0,51 %
7.2.4.5	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	529,67	32,73	0,00	629,03	661,76	65,46	0,00	3.905,10	3.970,56	0,82 %
7.2.4.6	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	12,06	5,57	0,00	9,49	15,06	11,14	0,00	79,22	90,36	0,02 %
7.2.4.7	053036	SBC	RALO SIFONADO PVC CLINDRICO 100x40 ALTURA REGULAVEL	UN	3	85,35	40,05	0,00	66,58	106,63	120,15	0,00	839,52	959,67	0,20 %
7.2.4.8	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5	117,73	75,89	0,00	71,20	147,09	379,45	0,00	1.826,90	2.206,35	0,46 %
7.2.4.9	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	109,01	16,77	0,00	119,42	136,19	33,54	0,00	783,60	817,14	0,17 %
7.2.4.10	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6	77,16	27,27	0,00	69,13	96,40	163,62	0,00	1.571,58	1.735,20	0,36 %
7.2.4.11	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1	1.788,17	350,68	0,00	1.883,45	2.234,13	350,68	0,00	6.351,71	6.702,39	1,39 %
7.2.4.12	053849	SBC	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/5 CONTRIBUINTES 90x70cm	UN	1	398,27	107,09	0,00	390,50	497,59	107,09	0,00	1.385,68	1.492,77	0,31 %
7.2.4.13	7125	ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	1	288,10	262,12	0,00	97,83	359,95	262,12	0,00	817,73	1.079,85	0,22 %
7.2.4.14	ESG001	Próprio	LIGAÇÃO DE ESGOTO DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,0M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES DN 100X100MM E CURVA PVC 90 GRAUS DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.536,39	917,24	0,00	1.002,32	1.919,56	1.834,48	0,00	9.682,88	11.517,36	2,38 %
7.2.4.15	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	56,56	11,58	0,00	59,08	70,66	23,16	0,00	400,80	423,96	0,09 %
7.2.4.16	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	89,44	11,58	0,00	100,16	111,74	23,16	0,00	647,28	670,44	0,14 %
7.2.4.17	1301004064	AGESUL	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2	62,96	12,45	0,00	66,21	78,66	24,90	0,00	447,06	471,96	0,10 %
7.2.4.18	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	44,46	5,61	0,00	49,93	55,54	11,22	0,00	322,02	333,24	0,07 %
7.2.5			ELÉTRICA											38.651,97	7,99 %
7.2.5.1	C-15	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA EM BT, 127/220V, 63A, CAT B1, GED 19322. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.313,63	618,90	0,05	2.271,69	2.890,64	618,90	0,05	8.052,97	8.671,92	1,79 %
7.2.5.2	064515	SBC	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC BRANCO 3 DISJUNTORES	UN	1	300,19	94,82	0,00	280,23	375,05	94,82	0,00	1.030,33	1.125,15	0,23 %
7.2.5.3	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	20,82	20,49	0,00	5,52	26,01	81,96	0,00	230,16	312,12	0,06 %
7.2.5.4	9082001	SIURB	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	4	20,16	15,41	0,00	9,77	25,18	61,64	0,00	240,52	302,16	0,06 %
7.2.5.5	062433	SBC	PONTO TOMADA 100W-ELETRODUTO EMBUTIDO PVC	UN	7	89,74	56,85	0,00	55,27	112,12	397,95	0,00	1.956,57	2.354,52	0,49 %
7.2.5.6	023322	SBC	INSTALAÇÃO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC	UN	4	233,31	233,09	0,00	58,40	291,49	932,56	0,00	2.565,52	3.497,88	0,72 %
7.2.5.7	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W	UN	1	152,70	56,85	0,00	133,93	190,78	56,85	0,00	515,49	572,34	0,12 %
7.2.5.8	071193	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	35	10,57	10,87	0,00	2,33	13,20	380,45	0,00	1.005,55	1.386,00	0,29 %
7.2.5.9	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	37	11,08	3,57	0,00	10,27	13,84	132,09	0,00	1.404,15	1.536,24	0,32 %
7.2.5.10	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	37	15,81	5,04	0,00	14,71	19,75	186,48	0,00	2.005,77	2.192,25	0,45 %
7.2.5.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	150	26,14	6,07	0,00	26,58	32,65	910,50	0,00	13.782,00	14.692,50	3,04 %
7.2.5.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,65	92,01	85,39	0,00	29,56	114,95	397,06	0,00	1.206,47	1.603,53	0,33 %
7.2.5.13	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	4,65	23,26	19,17	0,00	9,89	29,06	89,14	0,00	316,22	405,36	0,08 %
7.2.6			MOBILIÁRIO											36.917,85	7,63 %
7.2.6.1	33.05.330	CPOS/CDHU	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	m²	80	31,02	25,04	0,00	13,71	38,75	2.003,20	0,00	7.296,80	9.300,00	1,92 %
7.2.6.2	00034745	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	m²	35	173,26	0,00	0,00	216,47	216,47	0,00	0,00	22.729,35	22.729,35	4,70 %
7.2.6.3	88273	SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	26,09	25,29	0,00	7,30	32,59	1.264,50	0,00	3.624,00	4.888,50	1,01 %
7.2.7			EQUIPAMENTOS E PPCI											17.933,85	3,71 %
7.2.7.1	103246	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021 PE	UN	1	1.985,58	125,85	0,00	2.354,93	2.480,78	125,85	0,00	7.316,49	7.442,34	1,54 %
7.2.7.2	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	4	311,76	44,15	0,00	345,36	389,51	176,60	0,00	4.497,52	4.674,12	0,97 %
7.2.7.3	7814607	Próprio	Frigobar 90 litros	1	1	900,00	0,00	1.045,98	0,00	1.045,98	0,00	3.137,94	0,00	3.137,94	0,65 %
7.2.7.4	CT_ARQ-608	Próprio	Forno de micro-ondas 20 litros	UN	1	500,00	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	1.743,30	0,00	1.743,30	0,36 %
7.2.7.5	055861	SBC	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO ABC 4kg NBR 15808-2017	UN	1	159,08	10,45	0,00	188,30	198,75	10,45	0,00	585,80	596,25	0,12 %
7.2.7.6	EQUIP002	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR, FOTOLUMINISCENTE, EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS (INDICAÇÃO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA)	UN	2	27,14	11,26	0,00	22,64	33,90	22,52	0,00	180,88	203,40	0,04 %
7.2.7.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	18,21	6,56	0,00	16,19	22,75	13,12	0,00	123,38	136,50	0,03 %
8			PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS – ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA											29.735,96	6,15 %
8.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	212	3,79	1,41	0,00	3,32	4,73	298,92	0,00	703,84	1.002,76	0,21 %
8.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	212	22,42	3,60	0,00	24,41	28,01	763,20	0,00	5.174,92	5.938,12	1,23 %
8.3	PJ 10.30.0100	SCO	Especies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragaao), Agave Angustifolia (Pleira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), CortadoreaSellonana (Puma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena), Eugenia Sprengeli (Murta), Euphorbia Cotonifolia (Caracasana), Philodendron Gloriosum (Filodendron Glorioso), Philodendron Undulatum (Guimbe da Folha Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onca), Yucca Elephantipes (uca Elefante) ou similar. Fornecimento.	un	100	28,00	0,00	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,72 %
8.4	18003051	SIURB	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	18	68,27	19,49	0,00	65,80	85,29	350,82	0,00	1.184,40	1.535,22	0,32 %
8.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	70	102,61	26,79	0,00	101,41	128,20	1.875,30	0,00	7.098,70	8.974,00	1,86 %

8.6	7679	ORSE	Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada e reator	un	3	1.947,01	41,97	0,00	2.390,62	2.432,59	125,91	0,00	7.171,86	7.297,77	1,51 %
8.7	180193	SBC	PINTURA PVA 2 DEMAOS EM SUPERFICIES EXTERNAS	m²	28	18,08	16,35	0,00	6,23	22,58	457,80	0,00	174,44	632,24	0,13 %
8.8	DIVER0001	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60	5,14	3,02	0,00	3,40	6,42	181,20	0,00	204,00	385,20	0,08 %
8.9	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	115	3,29	3,18	0,00	0,93	4,11	365,70	0,00	106,95	472,65	0,10 %
9			PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS – CANOAS SHOPPING											2.995,09	0,62 %
9.1	7679	ORSE	Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada e reator	un	1	1.947,01	41,97	0,00	2.390,62	2.432,59	41,97	0,00	2.390,62	2.432,59	0,50 %
9.2	DIVER0001	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30	5,14	3,02	0,00	3,40	6,42	90,60	0,00	102,00	192,60	0,04 %
9.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90	3,29	3,18	0,00	0,93	4,11	286,20	0,00	83,70	369,90	0,08 %
Totais ->											47.949,55	19.040,24	416.639,81	483.629,61	