



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

**MEMORIAL DESCRITIVO DOS CONTEINER DO PAVILHÃO DA AGRICULTURA
FAMILIAR**

PROJETO: CONTAINERS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

MUNICÍPIO: CIDREIRA/RS

LOCAL: RUA BEZERRA MENEZES, Nº 1093. BAIRRO: CENTRO

CONTAINER 20 PÉS

1.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1 MEDIDAS DO CONTEINER

Descrição	Medidas externas	Medidas internas
Comprimento	6,06 metros	5,90 metros
Largura	2,44 metros	2,35 metros
Altura	2,60 metros	2,40 metros



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

2.0 PROJETO

O projeto seguirá aberturas para duas, três bancadas e uma parede divisória conforme o projeto apresentado.

3.0 DIVISÓRIA

Contará com uma parede divisória conforme o projeto, feito em chapa de aço galvanizado de 1,5mm e estrutura de metalon de 2" x 1".

4.0 REVESTIMENTO

Container todo de aço. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico.

5.0 FORRO

Contará com forro PVC.

6.0 ELÉTRICA

Toda a parte elétrica e instalações deverão obedecer aos projetos, bem como as normas da ABNT. Os condutores a serem usados para alimentação das cargas deverão ser do tipo antichama, isolados com PVC para 70º/750V, de fio ou cabo de cobre, de seção conforme o projeto. Os eletrodutos usados para passagem e proteção dos condutores serão feitos com canaletas.

7.0 ACABAMENTOS

Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, na cor branca.

Devendo ainda, ter espera para ar condicionado split.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

8.0 HIDRAÚLICA

Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto e normas da ABNT. Toda a tubulação será executada com tubos e conexões de PVC rígido tipo esgoto e soldável.

Para o abastecimento deverá possuir uma tubulação entre a rede de abastecimento e a tubulação do container.

Para a tubulação de esgoto terá uma caixa de gordura conforme o projeto apresentado, na qual a tubulação após entrar na caixa de gordura seguirá para o tratamento adequado.

9.0 ESQUADRIAS

Possuirá duas portas de 80cm x 210cm e duas janelas retráteis nas dimensões de 120cm x 85cm. Serão feitas de alumínio.

10.0 BANCADAS

Terá bancadas nas janelas e na abertura da divisória conforme o projeto apresentado. Terão a largura de 50cm e serão feitas com madeira MDF.

11.0 LIMPEZA

Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento perfeito. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, ferragens e metais.

12.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação do projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais. Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições e



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

funcionamento e segurança de todas as instalações de águas, esgoto, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétrica, etc....

Cidreira, 02 de Junho de 2026.

Paulo Fernando Kappel

Engenheiro Civil

CREA: RS 276128

