

EVENTOGRAMA				
OBRA: Reforma de camarote TEA	DATA: jul/26		ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0	
ENDEREÇO: Alameda Santos Dumont, Femaça, Veranópolis/RS	Nº ART/RRT			
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				
1.1 Placa da obra	4,50	m2	Serviços iniciais	2.750,09
1. SUBTOTAL				2.750,09
2. PISOS E BASES				-
2.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4, mecânico com betoneira 400L, esp 2cm	20,21	m2	Pisos e bases	888,63
2.2 Regularização superficial com argamassa, contrapiso	20,21	m2	Pisos e bases	66,69
2.3 Carpete azul claro	6,62	m2	Pisos e bases	1.069,46
2.4 Carpete acizentado	13,59	m2	Pisos e bases	2.195,46
2. SUBTOTAL				4.220,24
3. PINTURAS E FORROS				-
3.1 Pintura com tinta acrílica standard, duas demãos	34,16	m2	Pinturas e forros	491,56
3.2 Emassamento com massa látex, parede, duas demãos, manual	34,16	m2	Pinturas e forros	859,81
3.3 Limpeza com acido muriático de paredes	42,44	m2	Pinturas e forros	622,17
3.4 Forro em gesso drywall, com estrut. met., porta e isolamento	1,00	unid.	Pinturas e forros	16.672,50
3. SUBTOTAL				18.646,04
4. VIDROS				-
4.1 Caixilho fixo de alumínio (vidro incluso), batente/requadro 4 a 14cm, sem guarnição, fixação com parafusos, vedação de silicone	11,30	m2	Vidros	12.486,95
4.2 Película tipo insufilm	11,30	m2	Vidros	821,74
4. SUBTOTAL				13.308,69
5. ESQUADRIAS				-
5.1 Porta 80x210cm, semi-oca, padrão médio, espo 3,5cm, incluso: dobradiças, montagem e inst. Batente, fechadura com furo	1,00	unid.	Esquadrias	1.734,36
5. SUBTOTAL				1.734,36
6. SERVIÇOS FINAIS				-
6.1 Limpeza final da obra	20,21	m2	Serviços finais	43,45
6. SUBTOTAL				43,45
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				40.702,87