

EVENTOGRAMA				
OBRA: GUARDA-CORPO - COMPLEXO ESPORTIVO PALUGANA	DATA: ago/26		Arq. Urb. Ana Carolina Dal Ponte Favero CAU: A1512514-0	
ENDEREÇO: Rua DR JOSÉ MONTAURY 1409 Complexo da Palugana	Nº ART/RRT 17180472			
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				-
1.1 Placa de Obra 1,50x3,00m	4,50	m2	Serviços Iniciais	2.750,09
1. SUBTOTAL				2.750,09
2. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES				-
2.1 Demolição de alvenaria de forma mecanizada - muro e caixa de água - sem reaproveitamento	60,00	m3	Escavações e demolições	4.201,20
2.2 Carga e descarga de entulhos e caliças	60,00	m3	Escavações e demolições	727,20
2.3 Transporte com caminhão basculante - DMT= 3 Km	180,00	m3xkm	Escavações e demolições	558,00
2.4 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (inclusive escavação p/ formas)	40,00	m3	Escavações e demolições	2.816,80
2. SUBTOTAL				8.303,20
3. GUARDA-CORPO METÁLICO				-
3.1 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 espaçados 1,20m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com adesivo estrutural epoxi	100,00	m	Guarda-corpo metálico	63.968,00
3.2 Armação de viga baldrame, aço CA-50 de 12,5mm - montagem	385,20	kg	Guarda-corpo metálico	5.034,56
3.3 Armação de viga estrutural, 12,5mm	385,20	kg	Guarda-corpo metálico	4.237,20
3.4 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, madeira serrada, E=25mm, 04 utilizações	100,00	m2	Guarda-corpo metálico	8.276,00
3. SUBTOTAL				81.515,76
4. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				-
4.1 Serviço de limpeza final de obra	200,00	m2	Serviços Finais	430,00
4. SUBTOTAL				430,00
CUSTO TOTAL DA OBRA				92.999,05