

EVENTOGRAMA				
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL - ALAMEDA TOMAS FLORES	DATA: ago/26		 Documento assinado digitalmente MATHEUS FOCHE SATTO Data: 03/09/2026 11:01:27-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	
ENDEREÇO: ALAMEDA TOMAS FLORES - MONTE BÉRICO (28° 59' 19.59" S; 51° 33' 37.80")	Nº ART/RRT 14535898			
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVEN TO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				
1.2 Locação de redes	99,00	m	Serviços Iniciais	92,07
1. SUBTOTAL				92,07
2. ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES				-
2.1 Retirada de pavimento em paralelepípedos basálticos com reaproveitamento para ser transportado	89,60	m2	Escavações e Tubulações	2.059,01
2.2 Carga, manobra e descarga do paralelepípedo (obra-depósito)	13,44	m3	Escavações e Tubulações	118,14
2.4 Escavação de vala com escavadeira hidráulica	138,60	m3	Escavações e Tubulações	1.696,46
2.13 Carga, manobra e descarga de material, empolamento de 25%	173,25	m3	Escavações e Tubulações	1.522,87
2.8 Transporte do material escavado, DMT = 1,00km	173,25	m3xkm	Escavações e Tubulações	528,41
2.7 Preparo do fundo da vala com pó de brita, e=5cm, incluso compactação	4,95	m3	Escavações e Tubulações	1.454,21
2.8 Transporte do pó de brita, DMT=27,20km	134,64	m3xkm	Escavações e Tubulações	410,65
2.9 Tubo de concreto armado, PA-2, PB, Ø400mm	99,00	m	Escavações e Tubulações	22.869,99
2.12 Reaterro de vala, incluindo compactação com placa vibratória - Utilizando Macadame e Brita graduada	112,26	m3	Escavações e Tubulações	2.794,15
2.21 Recomposição de pavimento em paralelepípedos, base de 10cm em pedrisco, rejuntamento em pó de pedra e incluindo reaproveitamento das pedras de 95%	89,60	m2	Escavações e Tubulações	5.378,69
2. SUBTOTAL				38.832,58
3. CAIXAS				-
3.4 Boca de lobo 60x100x120cm em bloco de concreto	3,00	unid.	Caixas	6.554,28
3.6 Reaterro de vala , Utilizando Macadame e BGS	2,43	m3	Caixas	60,48
3. SUBTOTAL				6.614,76
CUSTO TOTAL DA OBRA				45.539,41