	CRONOGRAMA FINANCEIRO - UNIFICADO	<u> </u>					
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CIDADE DE GUABIJU/RS						
	LOCAL: COMUNIDADE ARROIO DOS MOREIRAS						
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI						
	DATA:FEVEREIRO / 2023						
Item	Descrição do Material/Serviço		MÊS 1				TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				MÊS 2		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	R\$	1.631,34		_	R\$	1.631,3
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.145,09			R\$	1.145,09
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	RŚ	766,14		766,14	R\$	1.532,2
2.0	ADMINISTRAÇÃO			<u> </u>	/		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (2h por dia x 12dias uteis)	RŚ	1.795,68	RŚ	1.795,68	R\$	3.591,36
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				, 30		
3.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME SECO, INCLUSIVE COMPACTACAO E=20cm	RŚ	308.647,62			R\$	308.647,62
3.2	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO E=20cm	RŚ	351.821,73			R\$	351.821,73
3.3	Transporte Macadame DMT = 10,2KM		61.255,85			R\$	61.255,85
3.4	Transporte Base DMT = 10,2KM		63.467,26			R\$	63.467,26
3.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (1KG/M2)	R\$	95.966,43			R\$	95.966,43
3.6	Transporte Imprimacao DMT = 160KM	R\$	2.683,49			R\$	2.683,49
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.		,	R\$	29.375,45	R\$	29.375,45
3.8	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM			R\$	1.341,74	R\$	1.341,74
3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5cm			R\$	736.663,95	R\$	736.663,95
3.11	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 10,2KM			R\$	14.374,12	R\$	14.374,12
4.0	SINALIZAÇÃO						
4.1	PINTURA EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLET A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MIC DE VIDRO			R\$	36.826,17	R\$	36.826,17
4.2	PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO e=1,5mm			R\$	1.641,34	R\$	1.641,34
4.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,			R\$	1.022,76	R\$	1.022,76
4.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 - PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO			R\$	73,12	R\$	73,12
4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO			R\$	49,59	R\$	49,59
5.0	CONTROLE TECNOLOGICO					R\$	-
5.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO			R\$	1.005,20	R\$	1.005,20
5.2	RESILIÊNCIA EM MATERIAIS BETUMINOSOS			R\$	7.269,60	R\$	7.269,60
5.3	RESIST. A TRAÇÃO P/COMPRESSÃO DIAMETRAL EM CORPOS PROVA CBUQ			R\$	2.120,20	R\$	2.120,20
5.4	TEOR DE BETUME			R\$	2.719,60	R\$	2.719,60
5.5	ABRASÃO LOS ÂNGELES			R\$	239,94	R\$	239,94
5.6	ADESIVIDADE A LIGANTES BETUMINOSOS (MÉTODO DAER)			R\$	284,78	R\$	284,78
	Total	8	89.180,63	83	37.569,39	R\$	1.726.750,01
	%		51,49		48,51		100,00
	TOTAL ACUMULADO	8	89.180,63	1.7	26.750,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI

EDSON MODELSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 174.073