

CRONOGRAMA					
Modalidade	Concorrência	Nº	0	Ano	2024
Descrição do Objeto	Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral de Santos Reis (Transcitrus)				
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro			CNPJ	90.895.905/0001-60
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$ 881.442,26				

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL Mat./M.Obra	1º Mês	%	2º Mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 2.524,46	R\$ 2.524,46	100,00%	R\$ -	0,00%
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	R\$ 238,42	R\$ 238,42	100,00%	R\$ -	0,00%
1.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$ 564,00	R\$ -	0,00%	R\$ 564,00	100,00%
1.4	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$ 558,00	R\$ -	0,00%	R\$ 558,00	100,00%
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS PARA CAPEAMENTO	R\$ 4.801,59	R\$ -	0,00%	R\$ 4.801,59	100,00%
1.6	RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 2.470,88	R\$ -	0,00%	R\$ 2.470,88	100,00%
		R\$ 11.157,35				
2	CAPEAMENTO ASFALTICO					
2.1	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 6.693,62	R\$ 6.693,62	100,00%	R\$ -	0,00%
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 12.965,95	R\$ 12.965,95	100,00%	R\$ -	0,00%
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 276,77	R\$ 276,77	100,00%	R\$ -	0,00%
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 21.902,71	R\$ 21.902,71	100,00%	R\$ -	0,00%
2.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 327.215,88	R\$ 327.215,88	100,00%	R\$ -	0,00%
2.6	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 25.247,92	R\$ 25.247,92	100,00%	R\$ -	0,00%
2.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 12.705,77	R\$ 12.705,77	100,00%	R\$ -	0,00%
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 271,22	R\$ 271,22	100,00%	R\$ -	0,00%
2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 21.462,85	R\$ 21.462,85	100,00%	R\$ -	0,00%
2.10	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 320.648,76	R\$ 320.648,76	100,00%	R\$ -	0,00%
2.11	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 24.741,26	R\$ 24.741,26	100,00%	R\$ -	0,00%
2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995) - FAIXA ELEVADA	R\$ 4.562,42	R\$ 4.562,42	100,00%	R\$ -	0,00%
2.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - FAIXA ELEVADA	R\$ 68.152,11	R\$ 68.152,11	100,00%	R\$ -	0,00%
2.14	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - FAIXA ELEVADA	R\$ 5.259,02	R\$ 5.259,02	100,00%	R\$ -	0,00%
		R\$ 852.106,26				
3	SINALIZAÇÃO					
3.1	LIMPEZA COM VASSOURA PARA SINALIZAÇÃO	R\$ 1.101,95	R\$ -	0,00%	R\$ 1.101,95	100,00%
3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 3.041,49	R\$ -	0,00%	R\$ 3.041,49	100,00%
3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 2.015,75	R\$ -	0,00%	R\$ 2.015,75	100,00%
3.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 1.543,44	R\$ -	0,00%	R\$ 1.543,44	100,00%
3.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19 - RETRORREFLETIVA "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H", DIÂMETRO DE 0,40M.	R\$ 314,44	R\$ -	0,00%	R\$ 314,44	100,00%
3.6	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES", LADO DE 0,60X0,40M	R\$ 1.233,66	R\$ -	0,00%	R\$ 1.233,66	100,00%
3.7	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO "SALIÊNCIA OU LOMBADA", LADO DE 0,60X0,40M	R\$ 1.233,66	R\$ -	0,00%	R\$ 1.233,66	100,00%
3.8	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 7.694,26	R\$ -	0,00%	R\$ 7.694,26	100,00%
		R\$ 18.178,65				
TOTAL DAS MEDIÇÕES		881.442,26	854.869,14	96,99%	26.573,12	3,01%
MEDIÇÕES ACUMULADAS			854.869,14	96,99%	881.442,26	100,00%

Carimbo e assinatura do responsável:	LOCAL: MONTENEGRO/RS DATA: 14 de Janeiro de 2024
 gov.br Documento assinado digitalmente DANIEL VARGAS DE OLIVEIRA data: 2025.0125 09:36:39 -0300 verifique em https://validar.it.gov.br DANIEL VARGAS DE OLIVEIRA Eng. Civil - CREA RS175106 0	
OBSERVAÇÕES BDI Sem Desoneração: 22,00% BDI: 17,69 %, EXCLUSIVO PARA OS ITENS: 2.5 e 2.10 (Conforme Art. 4º Portaria DNIT 1.078, de 11 de agosto de 2015); Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos; Base de preços tabela do SINAPI NOVEMBRO/2024 e SICRO/DNIT OUTUBRO/2024 NÃO DESONERADOS; Distâncias médias de transporte (DMT) consideradas, em anexo; e RR-2C - Base de preços ANP - PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG), acrescido 17% de ICMS - agosto/2024.	