

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1144 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBE / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206



Obra: PARADA DE ÔNIBUS EM CONTAINER (COMPOSIÇÃO PARA UMA UNIDADE - MÓDULO 3X2M)

Local: Conforme E.T.P e EDITAL - Imbé/RS

Data Orçamento: jul/25

Área (m²): 6,00 M²

Data-base SINAPI jun/25

BDI: 14,98%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 35.979,97

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 41.369,78

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
		1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONTAINER DE CONTAINER						
COMP	33	1.1	CONTAINER MANUFATURADO PARA PARADA DE ÔNIBUS, DE "2,00" X "3,00" M, PADRAO CUSTOMIZADO CONFORME PROJETO - INCLUSIVE PLATIBANDAS E VIDRO, REFORÇADO, COM CHAPA DE 2,5MM E ESTRUTURA E CONTRAVENTAMENTO DE 70X70X3,5MM, GANCHOS DE IÇAMENTO NORMATIZADOS, TUDO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323 E NBR 7008	1,00	UND	R\$ 20.504,85	R\$ 23.576,47	R\$ 20.504,85	R\$ 23.576,47
COMP	35	1.2	TRELIÇA DE REFORÇO DA PLATIBANDA, GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323 - CONFORME PROJETO	3,00	UND	R\$ 681,71	R\$ 783,83	R\$ 2.045,13	R\$ 2.351,49
COMP	38	1.3	PLACA DE BASE DE 200X200 MM, ESPESSURA 19,05MM, INCLUSO 4 CHUMBADORES DE 1/2", SOLDA DE 4MM E GALVANIZAÇÃO A FOGO CONFORME NBR 6323 - INCLUSIVE INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES	4,00	UND	R\$ 162,70	R\$ 187,07	R\$ 650,78	R\$ 748,27
COMP	39	1.4	FABRICAÇÃO E CONFEÇÃO DE BANCO APOIADO SOBRE MÃO FRANCESA, DIMENSÕES 1,80X0,50M, INCLUSO SOLDA DE 4MM E GALVANIZAÇÃO A FOGO CONFORME NBR 6323, BEM COMO MADEIRA GRÁPIA OU SIMILAR	1,00	UND	R\$ 716,41	R\$ 823,72	R\$ 716,41	R\$ 823,72
COMP	40	1.5	ASSOALHO EMBORRACHADO DIMENSÕES 2,00X3,00, COMPOSTO POR TRAMA DE AÇO, COMPENSADO NAVAL DE 30MM E REVESTIMENTO EM PVC ANTIDERRAPANTE DO TIPO XADREZ	1,00	UND	R\$ 2.597,52	R\$ 2.986,63	R\$ 2.597,52	R\$ 2.986,63
SINAPI	100754	1.6	TRATAMENTO COM FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA E COMPOSTOS ORGÂNICOS DO TIPO GALVITE E GALVANIZAÇÃO IN LOCO DE SOLDAS	69,84	M2	R\$ 30,47	R\$ 35,03	R\$ 2.128,02	R\$ 2.446,80
SINAPI	100757	1.7	PINTURA COM TINTA PU ALIFÁTICO OU PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	69,84	M2	R\$ 51,71	R\$ 59,46	R\$ 3.611,43	R\$ 4.152,42
SINAPI	102513	1.8	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO OU PINCEL. AF. 05/2021	4,18	M2	R\$ 51,13	R\$ 58,79	R\$ 213,72	R\$ 245,74
COMP	MET04	1.9	APLICAÇÃO DE BORRACHA LÍQUIDA PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO EM PARAFUSOS E PARABOLTS E RESPECTIVA ARRUELAS E PORÇAS	0,40	M²	R\$ 45,67	R\$ 52,51	R\$ 18,27	R\$ 21,00
COMP	41	1.10	CHAPA METÁLICA PARA ADESIVO - 1,50X1,20M, ESPESSURA DE 1,2MM GALVANIZADA, COM MOLDURA COMPOSTA POR PERFIS GALVANIZADOS, E ENCAIXE PARA ARTE EM VINIL RESISTENTE A U.V.	1,00	UND	R\$ 437,44	R\$ 502,97	R\$ 437,44	R\$ 502,97
COMP	42	1.11	CHAPA METÁLICA PARA ADESIVO - 2,20X1,20M, ESPESSURA DE 1,2MM GALVANIZADA, COM MOLDURA COMPOSTA POR PERFIS GALVANIZADOS, E ENCAIXE PARA ARTE EM VINIL RESISTENTE A U.V.	1,00	UND	R\$ 599,62	R\$ 689,45	R\$ 599,62	R\$ 689,45
COMP	43	1.12	ADESIVO EM VINIL COM RESISTÊNCIA À RAIOS ULTRA VIOLETA PARA PLOTAGEM DE ARTE EM DE CHAPA GALVANIZADA (C/APLICAÇÃO)	5,64	M²	R\$ 172,93	R\$ 198,84	R\$ 975,33	R\$ 1.121,44
SINAPI	100953	1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	1266,20	TXKM	R\$ 1,17	R\$ 1,35	R\$ 1.481,45	R\$ 1.703,38
SUBTOTAL								R\$ 35.979,97	R\$ 41.369,78
TOTAL								R\$ 35.979,97	R\$ 41.369,78

ASAFE BONISONI FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS216663
PORTARIA 296/2018