

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.277.834/0001-66, situada na Avenida Vereador Augusto Roque – Centro, Flórida Paulista - SP, executou os serviços de **PINTURA, INCLUINDO PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO, EM DIVERSAS SUPERFÍCIES E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS, CONFORME DEMANDA E NECESSIDADE DO SISTEMA FIEP**, incluindo materiais e mão de obra. Os serviços foram realizados na unidade Sesi/Senai de Campo Mourão-PR, CNPJ nº 03.776.284/0001-09, desenvolvendo suas atividades dentro das normas e objetivos propostos.

Termo de Registro de Preços: 136/2025 – NORTE/NOROESTE

Responsável Técnica Execução: TAMIRIS RIBEIRO ECLIS

Engenheira Civil – CREA SP 5070493305

Início da Obra: 20/10/2025

Término de Obra: 23/11/2025

ART: 1720256906495

Local da Obra: Via do Trabalhador, 841 e 895 - Bairro: Parque Augusto Tezelli Filho – Campo Mourão, CEP: 87.306-620

Descrição dos Serviços Executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UF	QTDE
1	PINTURA DE PISO		
1.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	m ²	175,00
1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m ²	175,00
2	PINTURA DE PAREDES		
2.2	APLICAÇÃO E REMOÇÃO DE PAPEL KRAFT COM FITA CREPE NAS ESQUADRIAS PARA APLICAÇÃO DE TEXTURAS OU PINTURA	m ²	175,00
2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m ²	825,84
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m ²	2231,00
2.8	EMBOCO TEXTURA RISCADO PREMIUN GRAFFIATO HYDRONORT OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	m ²	380,00
3	PINTURA DE TETO		
3.1	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m ²	30,00
3.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	m ²	30,00
3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m ²	1412,92
4	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS		
4.1	REMOCAO PINTURA VELHA EM CAIXILHOS DE FERRO	m ²	141,29
4.2	REMOCAO PINTURA VELHA EM GRADES DE FERRO	m ²	100,00
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m ²	100,00
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m ²	141,29
4.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO GALVIT) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m ²	80,00
4.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m ²	80,00
4.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m ²	141,29

4.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m ²	100,00
4.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	m ²	80,00
4.10	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	80,00
5	JUNTAS DE DILATAÇÃO		
5.1	REMOCAO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDACAO	M	60,00
5.2	LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	m	60,00
5.3	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU	M	60,00
6	TRINCAS		
6.1	REPARAÇÃO DE FENDA EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA SOBRE O PARAMENTO VERTICAL INTERIOR ATÉ 3 M DE ALTURA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE UMA PRIMEIRA CAMADA DE EMBOÇO DE ARGAMASSA PARA REPAROS ESTRUTURAIS OU ACII COLOCAÇÃO DE VÉU DE POLIESTER , COM A ARGAMASSA AINDA FRESCA E POSTERIOR APLICAÇÃO FINAL APLICADO DIRETAMENTE DE UMA SEGUNDA CAMADA DE EMBOÇO COM A MESMA ARGAMASSAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL RUGOSO, ATÉ IGUALAR A SUPERFÍCIE REPARADA COM O RESTANTE REVESTIMENTO DO PANO, PREPARAÇÃO PRÉVIA DA FENDA, E POSTERIOR REMOÇÃO E CARGA MANUAL DE ENTULHO SOBRE CAMINHÃO OU CONTENTOR	M	100,00
6.2	REPARAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA COM DEFEITOS SUPERFICIAIS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CAMADA DE ARGAMASSA DE REPARAÇÃO E NIVELAÇÃO SUPERFICIAL, DE 2 MM DE ESPESSURA MÉDIA	m ²	100,00
7	TROCA DE EMBOÇO		
7.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	50,00
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m ²	50,00
7.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	m ²	50,00
8	TROCA DE EMBOÇO COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA		
8.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	40,00
8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - TAPA FUROS PÓS REMOÇÃO DE EMBOÇO ORIGINAL - 15% DA ÁREA DA COMPOSIÇÃO CONSIDERADA PARA REPARO - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m ²	40,00
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	m ²	40,00
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME	m ²	40,00

Informamos que os serviços acima mencionados são uma cota parcial do TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2025.

Atestamos, ainda que, os compromissos assumidos pela referida empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Curitiba, 12 de janeiro de 2025

Luiz Fernando de Bastos Machado
Coordenador de Manutenção – Sistema Fiep
Gestor do Contrato

Wector dos Reis Campos
Engenheiro Civil – Sistema Fiep
Fiscal do Contrato



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PZUGF-FU4TV-P54NH-ESL5T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Wector Dos Reis Campos - Parte (CPF ***.769.397-**) em 12/01/2026 15:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.186.73.66	Não disponível
Autenticação	wector.campos@sistemapiep.org.br (Verificado)
Login	
Imwjf6mD7LI13fhaCKbsqyqFAQHOKp/ZrFSaCLoVLDA=	
SHA-256	

- ✓ Luiz Fernando De Bastos Machado - Parte (CPF ***.241.149-**) em 12/01/2026 15:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.186.73.66	Não disponível
Autenticação	luiz.fermachado@sistemapiep.org.br (Verificado)
Login	
fZYvUd+YaOddsNoOFYYIW5eZIJL+IDYYWt8Udb7pVbs=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/PZUGF-FU4TV-P54NH-ESL5T>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>