# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA PEDRO ADÃO HUMMES - TRECHO 03

MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL/RS

# CRONOGRAMA

**Obra:** PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
**Local:** ESTRADA PEDRO ADÃO HUMMES
**Trecho:** ESTACA 40 a 51 (220,00m)

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17.902,10 | 25%<br>4.475,53 | 25%<br>4.475,53 | 25%<br>4.475,53 | 25%<br>4.475,51 | 100%<br>17.902,10 |
| 2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.985,86 | 60,72%<br>7.277,81 | | | 39,28%<br>4.708,05 | 100%<br>11.985,86 |
| 3. | TERRAPLENAGEM | 47.865,16 | 100%<br>47.865,16 | | | | 100%<br>47.865,16 |
| 4. | DRENAGEM PLUVIAL | 26.904,10 | | 100%<br>26.904,10 | | | 100%<br>26.904,10 |
| 5. | PAVIMENTAÇÃO | 283.971,61 | | | 100%<br>283.971,61 | | 100%<br>283.971,61 |
| 6. | SINALIZACÃO VIÁRIA | 11.350,84 | | | | 100%<br>11.350,84 | 100%<br>11.350,84 |
| **TOTAL DO ORÇAMENTO** | | **399.979,67** | | | | | **100,00%** |
| **DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA** | % SIMPLES | | 14,91%<br>59.618,50 | 7,85%<br>31.379,63 | 72,12%<br>288.447,14 | 5,13%<br>20.534,40 | **399.979,67** |
| | % ACUMULADO | | 14,91%<br>59.618,50 | 29,41%<br>90.998,13 | 100,00%<br>379.445,27 | 100,00%<br>399.979,67 | |

*Salvador do Sul, 24 de novembro de 2024.*

HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Assinado de forma digital por HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Dados: 2024.11.25 10:37:29 -03'00'

***Henrique Max Kerber***
*Engenheiro Civil*
*CREA/RS 259.302*

LEO HAAS:16340680097
Assinado de forma digital por LEO HAAS:16340680097
Dados: 2024.12.06 08:25:10 -03'00'

***Léo Haas***
*Prefeito Municipal*