PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DA ESTRADA DA VIGIA - ETAPA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

CRONOGRAMA

ZS Engenharia

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: ESTRADA DA VIGIA - ETAPA 01
Trecho: ESTACA 0 A 0+640
Data Base: JULHO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.854,85	25% 11.213,71	15% 6.728,23	15% 6.728,23	15% 6.728,23	15% 6.728,23	15% 6.728,23	100% 44.854,85
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.141,55	100% 11.141.55						100% 11.141.55
3.	TERRAPLENAGEM	140.437,30	40% 56.174,92	30% 42.131,19	30% 42.131,19				100% 140.437,30
4.	DRENAGEM PLUVIAL	149.001,10	20% 29.800,22	30% 44.700,33	30% 44.700,33	20% 29.800,22			100% 149.001.10
5.	PAVIMENTAÇÃO	1.101.671,81			10% 110.167,18	20% 220.334,36	20% 220.334,36	50% 550.835,91	100% 1.101.671,81
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	34.701,74						100% 34.701,74	100% 34.701,74
TOTAL DO ORÇAMENTO		**1.481.808,35**							**100,00%**
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA	**%** SIMPLES		7,31% 108.330,40	6,31% 93.559,75	13,75% 203.726,93	17,33% 256.862,81	15,32% 227.062,59	39,97% 592.265,87	**1.481.808,35**
	% ACUMULADO		7,31% 108.330,40	13,62% 201.890,15	27,37% 405.617,08	44,71% 662.479,89	60,03% 889.542,48	100,00% 1.481.808,35	