Obra
AMPLIAÇÃO UBS ALBATROZ - REDE BEM CUIDAR

Bancos
SINAPI - 12/2025 - RS
SBC - 02/2026 - RS
ORSE - 11/2025 - SE
SUDECAP - 09/2025 - MG
CPOS/CDHU - 01/2026 - SP
AGESUL - 06/2025 - MS
EMOP - 12/2025 - RJ

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 31.550,91	49,75% 15.696,58	7,00% 2.208,56	7,25% 2.287,44	7,00% 2.208,56	7,25% 2.287,44	7,25% 2.287,44	7,25% 2.287,44	7,25% 2.287,44
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 12.325,92	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74	12,50% 1.540,74
3	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE DE ENTULHO/TERRA	100,00% 4.388,04	10,00% 438,80	15,00% 658,21	25,00% 1.097,01	25,00% 1.097,01	15,00% 658,21	10,00% 438,80		
4	ESTRUTURAS	100,00% 146.425,08	10,00% 14.642,51	30,00% 43.927,52	35,00% 51.248,78	25,00% 36.606,27				
5	COBERTURA	100,00% 50.414,18					25,00% 12.603,55	75,00% 37.810,64		
6	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICO	100,00% 20.150,57					35,00% 7.052,70	50,00% 10.075,29	15,00% 3.022,59	
7	ESQUADRIAS	100,00% 33.758,71					25,00% 8.439,68	75,00% 25.319,03		
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 30.830,04			10,00% 3.083,00	15,00% 4.624,51	40,00% 12.332,02	35,00% 10.790,51		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 49.653,99				10,00% 4.965,40	25,00% 12.413,50	35,00% 17.378,90	15,00% 7.448,10	15,00% 7.448,10
10	PINTURAS E ACABAMENTO	100,00% 20.174,65							50,00% 10.087,33	50,00% 10.087,33
11	REDE LÓGICA	100,00% 1.969,63				50,00% 984,82	50,00% 984,82			
12	LOUÇAS E METAIS	100,00% 11.610,84							50,00% 5.805,42	50,00% 5.805,42
13	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00% 19.561,14					10,00% 1.956,11	15,00% 2.934,17	35,00% 6.846,40	40,00% 7.824,46
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.298,24								100,00% 2.298,24
Porcentagem			**7,43%**	**11,11%**	**13,62%**	**11,96%**	**13,85%**	**24,95%**	**8,51%**	**8,57%**
Custo			**32.318,62**	**48.335,03**	**59.256,97**	**52.027,30**	**60.268,75**	**108.575,51**	**37.038,00**	**37.291,72**
Porcentagem Acumulado			**7,43%**	**18,54%**	**32,16%**	**44,11%**	**57,96%**	**82,92%**	**91,43%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**32.318,62**	**80.653,65**	**139.910,62**	**191.937,92**	**252.206,67**	**360.782,18**	**397.820,18**	**435.111,94**

Documento assinado digitalmente
gov.br
VINICIUS LIEDTKE GARCIA
Data: 11/02/2026 17:10:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vinícius Liedtke Garcia
Engenheiro Civil - CREA/RS 212795